



正衡监理

编号: JXM15-JL-003

监 理 月 报

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

2019 年 7 月第 3 期

项目监理部(章):



总监理工程师: 刘士发

报告日期: 2019 年 7 月 25 日

监 理 月 报

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目 月次 第 3 次 月报

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	华能共和 5 万千瓦风电项目		影像	24 张	

一、 监理工作情况

1、现场 A 道路清表、16 号风机吊装平台施工；场区道路移动门安装。

2、现场巡视检查 15 号风机吊装平台施工情况。

3、巡视检查道路临时移动门安装施工情况，发现个别施工人员未按要求佩戴安全帽、安全告知卡，现场要求施工人员立即佩戴安全帽、安全告知卡，并已整改。

4、现场 14 号风机吊装平台、A 道路清表、进出口临时移动门安装施工。

5、现场 A、C 道路入口处临时移动门安装；收到业主下发的办公楼、生活楼结构图。

6、查看熟悉升压站电气楼、综合楼结构图纸。

7、现场巡视检查 A 道路平整及临时门安装施工情况。

8、主持召开第七次监理例会并针对会议内容整理为会议纪要-007 递交至业主、施工方。

9、风机运输公司人员现场查看道路情况，并指出现场道路部分位置不能满足运输车辆通过，建议对部分位置进行加宽。

10、针对风机运输公司对部分道路进行加宽的建议，待业主现场查看确定后，再进行整改施工。

11、现场巡视检查 C 道路围网安装施工情况；发现清表道路个别部位因下雨冲刷比较严重，要求施工单位对冲刷部位进行回填夯实。

12、主持召开第八次监理例会并针对会议内容整理为会议纪要-008 递交至业主、施工方。

13、场区道路进出口处围网安装施工；业主单位领导来现场检查，要求升压站、风机基础施工班组尽快进场。

14、业主青海分公司田主管来现场检查监理、施工单位资料，并提出相关问题及建议，要求各单位进行完善。

15、对业主领导提出的资料问题进行整改完善；熟悉业主下发的升压站图纸。

16、现场巡视检查场区道路进出口处临时围网安装施工情况；转发业主下发图纸，审批施工单位上报的资料。

二、下月监理计划

1、查看熟悉业主下发的升压站、综合楼相关图纸，并找出其中的问题反馈给设计单位。

- 2、审查施工单位上报的整改资料。
- 3、对业主领导提出的资料问题进行整改完善。
- 4、砂石料进场，现场道路铺设砂石，进行道路压实施工。
- 5、升压站、风机基础施工队伍进场，进行升压站、风机基础施工。
- 6、完善监理云，项目监理资料上传监理云。
- 7、主持召开监理例会，对道路施工质量、安全文明施工情况及所出现的问题进行汇报、总结。
- 8、学习相关安全规范、标准，提高监理人员自身的安全意识，避免发生安全事故。
- 9、加强监理人员内部培训学习，为之后的施工打下坚实的基础。

项目照片：



现场 16 号风机吊装平台施工



巡视检查场区入口处临时门安装



场区路口安全门安装



路口安全门施工



现场 15 号风机吊装平台施工



现场 A 道路清表施工



现场 A 道路施工



现场 A 道路入口处移动门施工



现场 A 道路挖机施工



现场 C 道路临时移动门安装施工



主持召开第七次监理例会



现场 C 道路进出口围网、移动门安装

常州正衡电力工程监理有限公司

华能共和 5 万千瓦风电项目监理部

2019 年 7 月 25 日