



正衡监

编号: JXM15-JL-008

监 理 月 报

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

2019 年 12 月第 8 期

项目监理部(章):

总监理工程师: 刘士发

报告日期: 2019 年 12 月 25 日

监 理 月 报

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目 月次 第 8 次 月报

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	华能共和 5 万千瓦风电项目		影像	50 张	

一、 监理工作情况

- 1、电抗器开箱检验, 巡视升压站施工质量安全, 对室外电缆沟混凝土浇筑进行旁站。
- 2、巡视升压站施工质量安全, 召开监理例会, 详见会议纪要; 上传监理资料至监理云。
- 3、电气楼 35KV 开关控制柜开箱时没有通知业主监理人员三方验证, 私自开箱, 下发考核单编号为 FGH01-GCCFD-025。
- 4、对室外电缆沟混凝土浇筑进行旁站, 接地变开箱检验。
- 5、SVG 开箱检验, 电气楼盘柜底角部分变型, 敷设电缆没有增设滑轮, 现场要求整改, 在敷设电缆时注意电缆的弯曲要求做好成品保护。
- 6、集电线路查看施工质量; 召开监理例会, 详见会议纪要由业主张工、总包、监理单位检查集电线路。
- 7、业主、监理、总包三方查看集电线路导线弧垂度; 现场要求焊接地焊接点刷防腐按规范要求施工; 整理项目资料。
- 8、巡视升压站、集电线路施工质量安全; 对主变油取样进行旁站; 召开监理例会, 详见会议纪要。
- 9、主变构架接地焊接存在漏焊问题要求施工单位进行整改; 对 18 号风机主机进场卸货进行旁站。
- 10、中性点设备开箱, 避雷控制器开箱; 检查验收泵房西侧面接地网; 召开监理例会, 详

见会议纪要。

11、迎接业主公司安监部安全检查；巡视检查发现现场施工人员未佩戴安全帽，要求施工人员正确佩戴安全帽；针对现场施工存在的安全问题，下发监理通知单 045、046 及工程处罚单 026 给施工单位，要求施工单位按照要求进行整改回复。

二、下月监理计划

1、检查 SVG 设备及附件安装、主变附件安装、站区构架安装情况。

2、检查升压站电缆敷设、二次接线、水泵房设备安装、深井洗井施工情况。

3、主持召开监理例会，对现场施工质量、安全文明施工情况及所出现的问题进行汇报、总结。


5、完善监理云，项目监理资料上传监理云。


6、学习相关安全规范、标准，提高监理人员自身的安全意识，避免发生安全事故。

7、对风机基础二次凿毛、灌浆进行旁站；加强升压站电气安装施工管理力度，加大安全检查力度，对现场发现的问题及时汇报，并根据实际情况下发监理通知单。

8、严格落实安全生产责任，夯实安全管理基础，提高安全管理水平。

项目照片：





常州正衡电力工程监理有限公司
 华能共和 5 万千瓦风电项目监理部
 2019 年 12 月 25 日