



编号：JL-（KOKE）-2

监 理 月 报

中粮可口可乐饮料（济南）有限公司 3.7MW 光伏发电项目

2019 年 8 月第 1 期

项目监理部（章）：

总监理工程师：

报告日期：2019 年 08 月 31 日

常州正衡电力工程监理有限公司

监理月报

工程名称：中粮可口可乐饮料（济南）有限公司 3.7MW 光伏发电项目

第 1 次月报开始时间：2019 年 8 月 1 日 结束日期：2019 年 8 月 31 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	中粮可口可乐饮料（济南）有限公司 3.7MW 光伏发电项目		影像		

二、监理重点工作情况

专 业	事 项	本月重点工作情况	下月重点工作 计划
进 度	 	本月 1#、2#及 3#厂房屋面组件安装工程基本完成。1#、2#及 3#箱逆变全部就位。	下月预计雨棚位置处于一期水泥屋面全部完成，现已确定停电时间为 2019 年 9 月 26、27 两天。
	设备交付进度	本月光伏支架、组件供及一、二次设备货及时	
	设计交付进度	施工图纸交付；逆变	

		器室土建图纸交付； 光伏区支架、组件安装图纸交付。	
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审		
	设计交底		
	方案审查	施工单位案、措施已制定	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	监理项目部主持召开第一次设计交底会议	
	设计变更		
安 全	安全培训情况	新进场施工人员已进行安全培训	督促施工单位对进场员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场文明、安全施工措施实施到位	加强现场安全管理力度
质 量	主要工序质量	对箱变基础进行旁站	对预制舱电缆沟及一次设备基础混凝土浇筑旁站
	主要原材料质量	支架材料符合要求	对主要设备进

			行开箱检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量	符合要求	进行报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	本月无资金批复	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同已签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

三、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	本月实际完成（完成量/总量）	累计完成（完成量/总量）
1	箱变基础施工	2019.7.21	2019.8.5	2019.7.24	100%	100%
2	支架安装	2019.7.13	2019.7.30	2019.7.16	100%	100%
3	组件安装	2019.7.24	2019.8.6	2019.8.10	100%	100%
4	光伏区电缆敷设	2019.8.7	2019.8.12	2019.8.12	80%	80%
5	箱变安装	2019.8.7.	2019.8.10	2019.8.25	100%	100%
6	电气一次设备安装	2019.8.7	2019.8.15	2019.8.24	90%	90%
7	电气二次设备安装	2019.8.13	2019.8.16	2019.8.24	90%	90%
8	逆变器安装	2019.8.10	2019.8.12	2019.8.25	100%	100%
9	汇流箱安装	2019.8.6	2019.8.14	2019.8.15	90%	90%

四、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	预计完成（完成量/总量）
2	支架安装	2019. 7. 13	2019. 7. 30	2019. 7. 16	100%
3	组件安装	2019. 7. 24	2019. 8. 6	2019. 8. 10	100%
4	光伏区电缆敷设	2019. 8. 7	2019. 8. 12	2019. 8. 12	100%
5	箱变安装	2019. 8. 7.	2019. 8. 10	2019. 8. 25	100%
6	电气一次设备安装	2019. 8. 7	2019. 8. 15	2019. 8. 24	100%
7	电气二次设备安装	2019. 8. 13	2019. 8. 16	2019. 8. 24	100%
8	逆变器安装	2019. 8. 10	2019. 8. 12	2019. 8. 25	100%
9	汇流箱安装	2019. 8. 6	2019. 8. 14	2019. 8. 15	100%

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工 人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无		45 人	无	/	/	/

济南可口可乐监理项目部

2019 年 08 月 31 日