

南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目月度情况报告

报告日期： 2019.8.26

编号： 003

项目名称	南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目	业主单位	南京梁泰光伏发电有限
项目规模	15 兆瓦	项目地址	江苏省南京市栖霞区
监理负责人	韩文庆、马少经	监理人数	2 人
进场时间	2019.06.12	合同工期	180 天
参建单位	建设单位：浙江正泰新能源开发有限公司 设计单位：中国能源建设集团浙江电力设计院有限公司 施工单位：先能电力工程有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
报告内容			
一、项目概况 本工程装机容量为 15MWp。利用车棚建设 8MWp，利用两处车间屋顶建设 7MWp。 （电气部分的概况等图纸出来以后添加）			
二、业主单位情况 1、业主公司情况介绍；本工程由浙江正泰新能源开发有限公司开发建设，在南京拜腾汽车科技有限公司厂区利用车棚和车间屋顶建设光伏发电。 2、业主项目负责人为胡建。 3、对项目实施和监理工作有哪些特殊要求。 无。			
三、设计单位情况 1、施工图交付情况介绍；只交付西区车棚土建部分的图纸，职工车棚区域的部分正在确认中。设计单位已到项目对土建部分交底，图纸预检已提出等待设计单位答复。 2、现场是否有设计代表，设计变更处理情况；现场无代表，现阶段无设计变更。 3、对项目现场设计问题、参与验收响应情况：设计方正式版蓝图交付严重滞后，正泰业主已打算更换设计单位。			
四、供应商材料、设备进场情况 1、主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度：主材料、设备进场还有没进场，暂不影响施工进度。 2、材料、设备进场滞后（如有）原因；现不存在材料、设备进场滞后。 3、措施：			

五、施工情况

1、总包与分包单位介绍，现场管理人员介绍；本工程无总包单位，本工程分3个施工任务分别是：车棚基础土建部分、车棚钢结构安装、光伏发电系统安装。先能电力工程有限公司是土建分部的施工方，钢结构及光伏安装暂未招投标。

2、当月进度、质量、安全情况描述，进度描述主要施工节点完成占比，质量、安全情况采用综述；

1) 本月大事记：

本月下旬已完成员工车棚基础混凝土浇筑，现阶段看浇筑质量良好。

2) 质量：

a、质量仍在可控范围。

3) 进度：

- a、车棚基础放线完成总量（95）%；
- b、西车棚基础路面切割开挖完成总量（60）%；
- c、西车棚基础钢筋制作完成总量（70）%；
- d、西车棚基础预埋件完成总量（60）%；
- e、西车棚基础混凝土浇筑完成总量（50）%；
- f、员工车棚基础路面切割、开挖完成总量（95）%；
- g、员工车棚基础钢筋绑扎完成总量（95）%；
- h、员工车棚基础混凝土浇筑完成总量（95）%；

六、监理工作情况

1、当月监理工作开展情况综述（特别是对该项目存在的主要问题监理方的处置方法）；a、员工车棚土方回填中采用机械一次性回填，压实度不满足设计要求，现场监理人员已及时要求施工方整改，现阶段施工方每回填一层挖掘机压实一次，后续泼水浸透，水干后再次挖掘机压实一次，基本满足地基要求的压实度。

b、推土机铲斗贴地推土时对混凝土路面损坏，已及时下发通知单要求施工方立即防治再次损坏，并要求制定修复措施。

2、有哪些不足和需要加强、提高的地方；施工方缺少专业能力较好的焊工及瓦匠工。

3、业主对监理工作的态度、意见及要求；业主与我方关系融洽暂无其他意见。

4、监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助：目前没有；

七、其他

总结：截止2019年08月26日施工人员及机械已基本到位，后续工序正常运行中

南京拜腾汽车一期15MW分布式项目

日期：2019.8.26