

## 南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目月度情况报告

报告日期： 2019.9.26

编号： 004

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                           | 南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目                                                                 | 业主单位 | 南京梁泰光伏发电有限 |
| 项目规模                                                                                                                                                                                                                                           | 15 兆瓦                                                                                    | 项目地址 | 江苏省南京市栖霞区  |
| 监理负责人                                                                                                                                                                                                                                          | 韩文庆、马少经                                                                                  | 监理人数 | 2 人        |
| 进场时间                                                                                                                                                                                                                                           | 2019. 06. 12                                                                             | 合同工期 | 180 天      |
| 参建单位                                                                                                                                                                                                                                           | 建设单位：浙江正泰新能源开发有限公司<br>设计单位：中国能源建设集团浙江电力设计院有限公司<br>施工单位：先能电力工程有限公司<br>监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |      |            |
| 报告内容                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |      |            |
| 一、项目概况<br>本工程装机容量为 15MWp。利用车棚建设 8MWp，利用两处车间屋顶建设 7MWp。<br>（电气部分的概况等图纸出来以后添加）                                                                                                                                                                    |                                                                                          |      |            |
| 二、业主单位情况<br>1、业主公司情况介绍；本工程由浙江正泰新能源开发有限公司开发建设，在南京拜腾汽车科技有限公司厂区利用车棚和车间屋顶建设光伏发电。<br>2、业主项目负责人为胡建, 本月新增一名电气方面的项目经理涂俊夫。<br>3、对项目实施和监理工作有哪些特殊要求。<br>前期必须保持 1 人常驻现场，后续组件安装需要 2 人。                                                                      |                                                                                          |      |            |
| 三、设计单位情况<br>1、施工图交付情况介绍；因上家设计单位交付图纸严重滞后，业主方已和上家设计单位解除合同，重新确立的设计方已将所有设计任务重新编排。上家设计单位已到项目对土建部分交底，图纸预检已提出等待设计单位答复。钢结构图纸为新任设计方设计，电子版图纸已提供，正在组织施工方审核图纸。<br>2、现场是否有设计代表，设计变更处理情况；现场无代表，现阶段无设计变更。<br>3、对项目现场设计问题、参与验收响应情况：等待土建方面图纸预检签章，后续钢结构图纸预检正在组织。 |                                                                                          |      |            |
| 四、供应商材料、设备进场情况<br>1、主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度：主材料、设备进场还有没进场，暂不影响施工进度。<br>2、材料、设备进场滞后（如有）原因；现不存在材料、设备进场滞后。<br>3、措施：                                                                                                                                  |                                                                                          |      |            |

## 五、施工情况

1、总包与分包单位介绍，现场管理人员介绍；本工程无总包单位，本工程分3个施工任务分别是：车棚基础土建部分、车棚钢结构安装、光伏发电系统安装。先能电力工程有限公司是土建分部的施工方，钢结构及光伏安装暂未招投标。

2、当月进度、质量、安全情况描述，进度描述主要施工节点完成占比，质量、安全情况采用综述；

### 1) 本月大事记：

本月下旬已完成车棚基础混凝土浇筑，现阶段看浇筑质量良好。

### 2) 质量：

a、质量仍在可控范围。

### 3) 进度：

- a、车棚基础放线完成总量（95）%；
- b、西车棚基础路面切割开挖完成总量（85）%；
- c、西车棚基础钢筋制作完成总量（85）%；
- d、西车棚基础预埋件完成总量（85）%；
- e、西车棚基础混凝土浇筑完成总量（85）%；
- f、员工车棚基础路面切割、开挖完成总量（95）%；
- g、员工车棚基础钢筋绑扎完成总量（95）%；
- h、员工车棚基础混凝土浇筑完成总量（95）%；

## 六、监理工作情况

1、当月监理工作开展情况综述（特别是对该项目存在的主要问题监理方的处置方法）；a、员工车棚基础二次浇筑抹面，表层观感较差。主要表现为与现有路面结合处处理不到位，施工人员抹面哑光敷衍了事，经我方监理人员全过程旁站监督，再后续的抹面中已逐见成效。业主方对后续的抹面工程没再提出任何问题。

b、厂房与车棚基础下穿电缆需要破碎现有砼路面，此路面处在办公楼前面，拜腾业主要求较严格，我方监理采取全过程旁站，要求施工方第一次切割完成需监理验收，破碎第一锤必须我方监理人员在现场方可施工。现阶段已完成路面恢复，业主现场验收较满意。

2、有哪些不足和需要加强、提高的地方；暂无。

3、业主对监理工作的态度、意见及要求；业主与我方关系融洽暂无其他意见。

4、监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助；目前没有；

## 七、其他

土建工程已进入收尾工作，钢结构施工分包已到场完成人员入场培训，钢结构材料预计10.4号部分到场。

总结：截止2019年09月26日施工人员及机械已基本到位，后续工序正常运行中

南京拜腾汽车一期15MW分布式项目

日期：2019.9.26