

南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目月度情况报告

报告日期： 2019.10.27

编号： 005

项目名称	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目	业主单位	南京梁泰光伏发电有限公司
项目规模	15 兆瓦	项目地址	江苏省南京市栖霞区
监理负责人	韩文庆、马少经	监理人数	2 人
进场时间	2019. 06. 12	合同工期	180 天
参建单位	建设单位：浙江正泰新能源开发有限公司 设计单位：中国能源建设集团浙江电力设计院有限公司 施工单位：先能电力工程有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
报告内容			
一、项目概况 本工程装机容量为 15MWp。利用车棚建设 8MWp，利用两处车间屋顶建设 7MWp。			
二、业主单位情况 1、业主公司情况介绍：本工程由浙江正泰新能源开发有限公司开发建设，在南京拜腾汽车科技有限公司厂区利用车棚和车间屋顶建设光伏发电。 2、业主项目负责人为胡建、涂俊夫两人，胡建为负责人。 3、对项目实施和监理工作有哪些特殊要求。 前期必须保持 1 人常驻现场，后续组件安装需要 2 人，现阶段督促钢结构尽快安装，已经影响后续组件安装，现阶段已经要求我方人员必须 2 人常驻现场。			
三、设计单位情况 1、施工图交付情况介绍：钢结构图纸为新任设计方设计，蓝图已提供，组件安装、设备基础电子版蓝图已提供，正在组织有关施工方审核图纸。 2、现场是否有设计代表，设计变更处理情况：现场无代表，现阶段无设计变更。 3、对项目现场设计问题、参与验收响应情况：等待土建方面图纸预检签章，后其他专业图纸预检正在组织。			
四、施工情况 1、总包与分包单位介绍，现场管理人员介绍：本工程无总包单位，本工程分 3 个施工任务分别是：车棚基础土建部分、车棚钢结构安装、光伏发电系统安装。先能电力工程有限公司是土建分部的施工方，钢结构安装为宁夏运鼎新能源有限公司负责人为李健君，宁夏运鼎为李挂靠的资质单位但现场有 3 名运鼎的管理人员，光伏安装暂未招投标。 2、当月进度、质量、安全情况描述，进度描述主要施工节点完成占比，质量、安全情况采用综述： 本月大事记： 本月下旬已完成车棚基础混凝土浇筑，现阶段看浇筑质量良好。 质量： 质量仍在可控范围。 进度：			

a、成品车棚区域电缆沟砌筑完成 100%，抹灰完成 100%；员工车棚组件安装完成 15%； b、员工车棚钢结构立柱吊装固定完成，Z型钢上料完成90%，固定完成85%，拉杆和拉丝套管安装60%，其余小件安装完成25%。
五、监理工作情况 当月监理工作开展情况综述（特别是对该项目存在的主要问题监理方的处置方法）； a、钢构计划 10 月 21 日完成员工车棚钢构安装，但现场工作远远未满足计划要求。部分完成的钢构 Z 型钢固定螺栓缺少，到货的镀锌刚系杆个别存在漏镀现象，因运输变形的刚系杆圆钢；以上问题已采取通知单和罚款单； b、现场多次提醒钢构件搬运注意保护路面防止地面损伤，脚手架下加设可固定的滑轮，防止工人直接拖拉损伤路面，但现场仍发现地面机械损伤、工人直接拖拉脚手架现象。以上问题已下发罚款单； c、成品车棚周边电缆沟抹灰所用砂浆无配合比且存在杂物，现场抹灰的表面存在起砂现象。形成通知单 JXM7-NJTB-009； 4、有哪些不足和需要加强、提高的地方；暂无。 5、业主对监理工作的态度、意见及要求；业主与我方关系融洽暂无其他意见。 6、监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助：目前没有；
六、供应商材料、设备进场情况 1、主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度：主材料、设备进场还有没进场，暂不影响施工进度。 2、材料、设备进场滞后（如有）原因；现不存在材料、设备进场滞后。 3、措施：
七、其他 土建工程已进入收尾工作，员工车棚钢结构安装已基本完成，下步进行成品车棚钢结构安装，组件安装近期也会进场，预计本项目会有 3 至 5 个分包。
总结：截止 2019 年 10 月 26 日施工人员及机械已基本到位，后续工序正常运行中

南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

日期：2019.10.27