

南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目月度情况报告

报告日期： 2019.11.27

编号： 006

项目名称	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目	业主单位	南京梁泰光伏发电有限公司
项目规模	15 兆瓦	项目地址	江苏省南京市栖霞区
监理负责人	韩文庆、马少经、卫文炳	监理人数	3 人
进场时间	2019. 06. 12	合同工期	180 天
参建单位	建设单位：浙江正泰新能源开发有限公司 设计单位：中国能源建设集团浙江电力设计院有限公司 施工单位：先能电力工程有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
报告内容			
一、项目概况 本工程装机容量为 15MWp。利用车棚建设 8MWp，利用两处车间屋顶建设 7MWp。			
二、业主单位情况 1、业主公司情况介绍：本工程由浙江正泰新能源开发有限公司开发建设，在南京拜腾汽车科技有限公司厂区利用车棚和车间屋顶建设光伏发电。 2、业主项目负责人为胡建、涂俊夫两人，胡建为负责人。 3、对项目实施和监理工作有哪些特殊要求。 本月暂无其它特殊要求。			
三、设计单位情况 1、施工图交付情况介绍：钢结构图纸为新任设计方设计，蓝图已提供，组件安装、设备基础电子版蓝图已提供，正在组织有关施工方审核图纸。 2、现场是否有设计代表，设计变更处理情况：现场无代表，现阶段无设计变更。 3、对项目现场设计问题、参与验收响应情况：等待土建方面图纸预检签章，后其他专业图纸预检正在组织。			
四、施工情况 1、总包与分包单位介绍，现场管理人员介绍：本工程无总包单位，本工程分 3 个施工任务分别是：车棚基础土建部分、车棚钢结构安装、光伏发电系统安装。先能电力工程有限公司是土建分部的施工方，钢结构安装为宁夏运鼎新能源有限公司负责人为李健君，宁夏运鼎为李挂靠的资质单位但现场有 3 名运鼎的管理人员，光伏安装暂未招投标。 2、当月进度、质量、安全情况描述，进度描述主要施工节点完成占比，质量、安全情况采用综述： 本月大事记： 本月中易建设及宁夏运鼎新能源单位所承建的西区车棚施工区域，在业主方及监理方正常检查中发现施工杂乱无规律，监理方已下发联系单 JXM6-NJBT-016 沟通完成，并正常施工。 质量： 质量仍在可控范围。			

进度： a、成品车棚组件安装累计完成 9 架；支架基础累计完成 4490 个；支架基础钢筋下料累计完成 75%；钢筋笼焊接完成 54%；成品车棚逆变器安装累计完成 50 台；组件到货累计 8 车；1*4 电缆到货累计 199979 米； b、成品车棚钢结构累计安装：立柱和钢梁安装 39 组檩条拉杆安装 28 组。
五、监理工作情况 当月监理工作开展情况综述（特别是对该项目存在的主要问题监理方的处置方法）； a、现场施工区域未有警戒线围护，已要求施工单位在施工区域设立警戒线围护； b、施工区域包装袋，塑料袋等垃圾过多，已要求施工单位清理施工垃圾， c、焊装车间屋顶箱变基础工程在未有动火作业票的情况下进行施工作业，严重影响我方及业主方的正常工作，已下发工程罚款单。 c、现场散料的堆放问题，要求你方对散料设立围护及标牌；配电系统的地面保护及卫生问题，要求你方做到工完料尽场地清。 d、监理方在正常巡视中发现你方施工区域杂乱无规律，现要求宁夏运鼎新能源单位于 11 月 30 日前完成附图标注出的钢结构工程区域，中易建设单位于 12 月 20 日前完成附图标注出的区域组件安装工程。 4、有哪些不足和需要加强、提高的地方；暂无。 5、业主对监理工作的态度、意见及要求；业主与我方关系融洽暂无其他意见。 6、监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助：目前没有；
六、供应商材料、设备进场情况 1、主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度：暂不影响施工进度。 2、材料、设备进场滞后（如有）原因；暂无。 3、措施：暂无
七、其他 由于快进入部分区域需要并网，应业主要求优先对成品车棚对路边区域进行组件安装施工。
总结：截止 2019 年 11 月 27 日现场施工暂无难度问题，工序正常运行中

南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

日期：2019.11.27