

南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目月度情况报告

报告日期： 2019.12.27

编号： 007

项目名称	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目	业主单位	南京梁泰光伏发电有限公司
项目规模	15 兆瓦	项目地址	江苏省南京市栖霞区
监理负责人	马少经、卫文炳	监理人数	2 人
进场时间	2019. 06. 12	合同工期	180 天（现阶段延期）
参建单位	建设单位：浙江正泰新能源开发有限公司 设计单位：中国能源建设集团浙江电力设计院有限公司 施工单位：先能电力工程有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
报告内容			
一、项目概况 本工程装机容量为 15MWp。利用车棚建设 8MWp，利用两处车间屋顶建设 7MWp。			
二、业主单位情况 1、业主公司情况介绍：本工程由浙江正泰新能源开发有限公司开发建设，在南京拜腾汽车科技有限公司厂区利用车棚和车间屋顶建设光伏发电。 2、业主项目负责人为胡建、涂俊夫两人，胡建为负责人。 3、对项目实施和监理工作有哪些特殊要求。 本月是施工阶段高峰时期，业主要求我方监理人员对现场加强管控，并对现场施工工序进行质量严格把关，对需要整改进行整改。			
四、施工情况 1、总包与分包单位介绍，现场管理人员介绍：本工程无总包单位，本工程分 3 个施工任务分别是：车棚基础土建部分、车棚钢结构安装、光伏发电系统安装。先能电力工程有限公司是土建分部的施工方，钢结构安装为宁夏运鼎新能源有限公司负责人为李健君，宁夏运鼎为李挂靠的资质单位但现场有 3 名运鼎的管理人员，光伏安装暂未招投标。 2、土建施工已基本完成，钢结构施工完成，现阶段移交施工资料； 本月大事记： 暂无 质量： 质量仍在可控范围。			
五、监理工作情况 当月监理工作开展情况综述（特别是对该项目存在的主要问题监理方的处置方法）： a、现场施工区域未有警戒线围护，已要求施工单位在施工区域设立警戒线围护； b、施工区域包装袋，塑料袋等垃圾过多，已要求施工单位清理施工垃圾，。			

c、现场散料的堆放问题，要求你方对散料设立围护及标牌；配电系统的地面保护及卫生问题，要求做到工完料尽场地清。 d、监理方及业主方在正常巡视中发现员工车棚钢结构油漆粉刷厚度不够，已要求宁夏运鼎单位进行整改。 4、有哪些不足和需要加强、提高的地方；暂无。 5、业主对监理工作的态度、意见及要求；业主与我方关系融洽暂无其他意见。 6、监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助：目前没有；
六、供应商材料、设备进场情况 1、主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度：暂不影响施工进度。 2、材料、设备进场滞后（如有）原因；本月设备通讯屏 2019 年 12 月 05 日进场，SVG 2019 年 12 月 06 日进场，二次设备 2019 年 12 月 12 日进场，二次设备仓 2019 年 12 月 14 日进场，变压器 2019 年 12 月 16 日进场，高压开关柜 2019 年 12 月 16 日进场。 3、措施：暂无
七、其他 先进入施工高峰期，业主要求我方监理人员对现场进行加强管理
总结：截止 2019 年 12 月 27 日现场施工暂无难度问题，工序正常运行中

南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

日期：2019.12.27