



正衡监理

编号: YJBPD-ZH-JLYB-001

监 理 月 报

工程名称: 沿江 150 亩经济适用房(拆迁安置房)变配电工程

2019 年 06 月第 1 期

项目监理部(章):

总监理工程师:

徐耀生

报告日期: 2019 年 06 月 30 日

监 理 月 报

工程名称：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房）变配电工程

一、 本月工程实际情况

- 1、 北园居配项目电缆井沟施工完成 80%
- 2、 电缆管道敷设施工完成 90%
- 3、 配电房及开关站设备基础土建完成 30%

二、 工程进度控制方面的工作情况

- 1、 要求施工单位上报总进度施工计划（周计划、月计划、月报），由于雨水季节影响，导致施工进度缓慢要求你单位要进行施工调节安排，增加人员抓紧施工

三、 工程质量管控方面的工作措施

- 1、 安全生产方面要求土建单位进行管控，特别是炎热的天气，要做到防暑降温等安全措施。
- 2、 监理单位严格进行现场工程建设相关规范规定进行监督管理，做好相关组织协调工作。
- 3、 要求土建单位对工程质量进行管控、严格按照设计图纸进行施工，不能私自更改设计图纸，如若

变更提前上报办理签证手续。

四、 施工生产管理方面的工作情况

- 1、 定期检查总包单位对施工单位的安全生产。
- 2、 本月现场安全措施基本到位，无安全事故发生。

五、 下月监理工作重点

- 1、 北园居配项目配电房及开关站内设备基础钢筋绑扎及底板浇筑施工。
- 2、 AB 区电缆沟钢筋绑扎及制模浇筑施工，部分电缆管道敷设包封砼施工。

六、 在项目监理机构内容管理方面的工作重点

监理工作内容对现场施工进行分析评估、现象、对工程质量安全进度等问题严格管理并对质量安全进度进行管控。

七、 现场工程照片（包括文字描述）

