



编号: ZHJL-YB-03

监 理 月 报

工程名称: 卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp
屋顶分布式光伏发电项目

2019 年 10 月第 03 期

项目监理部(章):

总监理工程师: 徐光耀



报告日期: 2019 年 10 月 31 日

监 理 月 报

工程名称:卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目 月次 第 3 次

月报开始时间 2019 年 10 月 1 日 结束日期 2019 年 10 月 31 日

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	卓力电器集团有限公司 (周巷厂区)3.51MWp 屋 顶分布式光伏发电项目		影像	70 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		本月 1、2、3、4 号水泥屋顶支架、组件、桥架、逆变器、汇流箱安装全部完工，低压电缆敷设完成，电缆终端制作完成 20%；5 号屋顶组件、桥	下月重点工作：1、2、3、4 号水泥屋顶汇流箱、逆变器电缆终端制作；5 号屋顶电缆敷设；箱变、变压器、高压开关柜、二次屏柜就位、接线；



架、逆变器、
汇流箱安装
全部完工,。

高压电缆敷
设、高压电缆
接头制作；做
电气试验，具
备并网发电
条件。

			
	设备交付进度	高低压电缆 全部到场	/
	设计交付进度	图纸完成	/
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	/
	设计交底	完成	/
	方案审查	已完成	/
	技术交底	完成	/
	设计变更	无	/
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底

	安全措施落实情况	施工单位落实情况良好	继续监督施工单位认真做好安全措施工作
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	检查支架、夹具、导轨、组件安装施工质量	检查各项施工工序
	主要原材料质量	所有进场材料合格	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量	外观无破损	进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同已签订	按合同执行
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故	划文件(份)	人数	分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无	1	25 人	/	/	/	/

三、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料资源配置，充分调动施工人员的积极性	要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力，加快施工进度
安全管理	督促施工单位，做好班前安全交底；对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	加强现场管理，确保安全施工，无事故发生
质量管理	严格检查每道施工工序，工程重点部位施工进行旁站；严格控制施工质量；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及规范要求施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	无	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工	督促施工单位按照合同日期的要求，安排人员、机具进行施工。

	作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	
--	--------------------------------	--

常州正衡电力工程监理有限公司
卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp
屋顶分布式光伏发电项目监理部
2019 年 10 月 31 日