

新乡达新源3.9MW分布式光伏发电项目月情况报告

报告日期：2019.10.29

编号：004

项目名称	新乡达新源材料3.9MW屋顶分布式光伏发电项目	业主单位	浙江正泰新能源开发有限公司
项目规模	3.9MWp	项目地址	河南省新乡卫辉市唐庄镇达新源材料厂区
监理负责人		监理人数	李连明 1人
进场时间	2019.07.16 进场	合同工期	4+1
参建单位	建设单位：浙江正泰新能源开发有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 承包单位：湖南沪变电力技术有限公司 设计单位：安徽省城市综合设计研究院有限公司		
报告内容			
一、项目概况 河南新乡达新源3.9MW屋顶光伏发电项目位于河南省新乡市卫辉市唐庄镇，东经113° 51'，北纬35° 25'，年有效日照相当于峰值日照1086小时。采用分布式光伏发电，在达新源厂区1#、4#（部分）两栋厂房房顶安装光伏发电板，建设规模1.9WM（一期），在厂区2#、4#（部分）两栋厂房房顶安装光伏发电板1.5mw（二期厂房设备安装在，十月底投运交付施工），本项目规划建设3.9MW，太阳能光伏组件选用330Wp，每18块组件串联成一串后接入组串式逆变器把直流电转换为交流电，经交流汇流箱低压配电柜接入厂区低压母排光伏并网发电。达新源厂区屋顶面积约45565m2，该厂房为2017年建设项目，屋顶均为彩钢瓦屋顶。 （2）目前项目现场概况： 1，4号屋面组件已安装完成，逆变器，汇流箱接线，直流，交流电缆敷设完成，逆变器遮阳板已全部安装完成，配电室并网柜电流表安装完成，下周准备并网。			
二、参建单位情况			

业主单位情况： 业主方为：浙江正泰新能源开发有限公司1. 建设内容：3.9MWp 分布式屋面光伏发电系统 2. 现场管理人员配置、分工、能力水平； 王亮：项目经理，负责施工安全、质量、进度等全面工作； 联系方式：17663562285 3. 对项目实施和监理工作的特殊要求。 要求在施工过程中严抓安全、质量，确保项目零事故。 承包单位情况： 1. 承包单位为：湖南沪变电力技术有限公司 2. 现场管理人员配置、分工、能力水平、联系方式； 丁松：项目经理，负责项目全面工作；联系方式：13613707669 琚国强：技术总工，目前负责现场质量安全管理工；联系方式:18236180758 施工人员：目前10人。
三、设计单位情况 安徽省城市综合设计研究院有限公司：图纸已交付，竣工图以交付。
四、供应商材料、设备进场情况 1. 主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度； 所有材料、设备、构配件已全部到货。 2. 材料、设备进场滞后（如有）原因； / 3. 措施： /
五、施工情况 1、1，4号屋面组件安装完成。 2、逆变器，汇流箱接线完成。 3、直流，交流电缆敷设完成。 4、下周准备并网。

六、监理工作情况 1. 定期召开监理例会，已召开 12 次。 2. 每日进行巡视检查，对旁站项进行旁站监理，各项工序质量把控，对现场进行安全、质量管控。 3. 定期进行安全质量活动检查。 4. 对到货材料、设备开箱检查。 5. 对施工不合格的安全措施不到位的，及时发送联系单6份、通知单2份要求整改。 6. 及时把控进度、质量、安全，监理工作满足现场需求。 7. 已完成所有监理工作，监理资料整理完成。
七、 其它
八、总结 1、本月完成所有工程量，质量安全可控，已完工。 2、下周1期工程准备并网。

新乡达新源3.9MW分布式光伏发电项目监理项目部

日期： 2019.10.29