

## 新乡达新源3.9MW分布式光伏发电项目月情况报告

报告日期: 2019.12.29

编号: 006

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |      |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 新乡达新源材料3.9MW屋顶分布式光伏发电项目                                                                     | 业主单位 | 浙江正泰新能源开发有限公司      |
| 项目规模                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.9MWp                                                                                      | 项目地址 | 河南省新乡卫辉市唐庄镇达新源材料厂区 |
| 监理负责人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             | 监理人数 | 李连明 1人             |
| 进场时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2019.07.16 进场                                                                               | 合同工期 | 4+1                |
| 参建单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 建设单位: 浙江正泰新能源开发有限公司<br>监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司<br>承包单位: 湖南沪变电力技术有限公司<br>设计单位: 安徽省城市综合设计研究院有限公司 |      |                    |
| 报告内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |      |                    |
| <p>一、项目概况</p> <p>河南新乡达新源3.9MW屋顶光伏发电项目位于河南省新乡市卫辉市唐庄镇，东经113° 51'，北纬35° 25'，年有效日照相当于峰值日照1086小时。采用分布式光伏发电，在达新源厂区1#、4#（部分）两栋厂房房顶安装光伏发电板，建设规模1.9WM（一期），在厂区2#、4#（部分）两栋厂房房顶安装光伏发电板1.5mw(二期厂房设备安装在，十月底投运交付施工），本项目规划建设3.9MW，太阳能光伏组件选用330Wp，每18块组件串联成一串后接入组串式逆变器把直流电转换为交流电，经交流汇流箱低压配电柜接入厂区低压母排光伏并网发电。达新源厂区屋顶面积约45565m2，该厂房为2017年建设项目，屋顶均为彩钢瓦屋顶。</p> <p>（2）目前项目现场概况：</p> <p>1 一期初验完成，现场施工单位正在进行问题整改。</p> <p>2 二期4号屋面罪案安装完成。</p> <p>3 二期2号屋面桥架，扁铁，导轨，格栅板材料进场，已吊装至2号屋面。</p> |                                                                                             |      |                    |
| 二、参建单位情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |      |                    |

业主单位情况：

业主方为：浙江正泰新能源开发有限公司1.

建设内容：3.9MWp 分布式屋面光伏发电系统

2. 现场管理人员配置、分工、能力水平；

王亮：项目经理，负责施工安全、质量、进度等全面工作；

联系方式：17663562285

3. 对项目实施和监理工作的特殊要求。

要求在施工过程中严抓安全、质量，确保项目零事故。

承包单位情况：

1. 承包单位为：湖南沪变电力技术有限公司

2. 现场管理人员配置、分工、能力水平、联系方式；

丁松：项目经理，负责项目全面工作；联系方式：13613707669

琚国强：技术总工，目前负责现场质量安全管理；联系方式:18236180758  
施工人员：目前10人。

三、设计单位情况

安徽省城市综合设计研究院有限公司：图纸已交付，竣工图以交付。

四、供应商材料、设备进场情况

1. 主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度；

二期夹具，材料未到货，施工单位联系厂家这周  
能到货。

2. 材料、设备进场滞后（如有）原因；

/

3. 措施：

已对施工单位下发联系单，要求二期材料尽快进场，以免耽误工期。

五、施工情况

1、一期工程初验完成。

2、二期4号屋面组件安装完成。

3、二期2号屋面桥架，导轨，扁铁材料进场。

六、监理工作情况

1. 定期召开监理例会，已召开 18次。
2. 每日进行巡视检查，对旁站项进行旁站监理，各项工序质量把控，对现场进行安全、质量管控。
3. 定期进行安全质量活动检查。
4. 对到货材料、设备开箱检查。
5. 对施工不合格的安全措施不到位的，及时发送联系单10份、通知单2份要求整改。
6. 及时把控进度、质量、安全，监理工作满足现场需求。
7. 已跟上所有监理工作，监理资料一直跟上工期进度。

七、 其它

八、总结

- 1、本月完成所有工程量，质量安全可控，已完工。
- 2、本周一期工程初验完成，正进行问题整改。

新乡达新源3.9MW分布式光伏发电项目监理项目部

日期： 2019.12.29