



监理月报


工程名称：仙居县 2019 年光伏助村工程

2019 年 10 月

项目监理部章

总监理工程师： 徐耀生

日 期： 2019 年 10 月 20 日



仙居县 2019 年光伏助村工程项目

监理月报

报告日期 2019 年 10 月 20 日

编号: 001

项目名称	仙居县 2019 年光伏助村工程	业主单位	仙居县发展和改革局			
项目规模	屋顶分布式	项目地址	仙居县境内			
监理负责人	李小忘	监理人数	2 人			
进场时间	2019 年 09 月 11 日	合同工期	2 月			
参建单位	建设单位: 仙居县发展和改革局 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 总承包单位: 浙江康都节能科技有限公司 中建国信工程建设有限公司 浙江锐博科技工程有限公司 宁波华顺太阳能科技有限公司					
报告内容						
一、项目概况 (1) 本工程属新建项目, 位于浙江省台州市仙居县境内, 本期建设规模为 1.5MWp。该项目涉及 52 个行政自然村, 每村大致 30kWp, 光伏组件均在各村村委会屋顶安装, 不占用基本农田和山地森林, 各村委会朝向大致面南, 适合安装。各村道路均为水泥硬化路, 交通较为便利。 (2) 仙居县 2019 年光伏助村工程项目位于浙江省台州市仙居县境内, 涉及全县 52 个行政自然村。利用现有的集体房屋顶安装光伏电站。 (3) 本工程分四个标段, 分别是四标宁波华顺 8 个自然村 三标浙江锐博 12 个自然村 一标浙江康都 18 个自然村 二标中建国信 14 个自然村。每村的容量按实际安装容量为准。						
二、业主单位情况 1、业主公司情况介绍: 仙居县发展和改革局主招标的村级助村工程。 2、对项目实施和监理工作有哪些特殊要求: 建设方对监理项目部实施暂时没有其他要求; 对监理工作有所肯定, 没有其他特殊要求;						
三、设计单位情况 本工程中标的都是有多年从事太阳能电站施工的单位, 由于村级电站容量不大于 30MW, 依据浙江省规范可以由中标单位提供图纸。						
四、材料、设备进场情况 1、二标支架已经进场, 组件到货 28 箱 840 片, 专用光伏电缆和接头已经到场。 2、四标 10 月 18 日支架材料和组件 20 箱 630 片到场。接地扁钢及时采购。						
五、施工情况 1、四个标段本月完成前期电力备案, 现场荷载勘测。 2、二标段完成支架和组件安装两个村。 3、四标段完成一个村支架安装, 组件安装还没结束。						

六、监理工作情况

- 1、我监理方9月11日进入本项目，11日开碰头会，要求各单位对现场进行逐一排查，实际能安装的容量和现场屋面的荷载力。
- 2、要求各分包单位排查结束后尽快到完成电力系统备案手续。
- 3、要求各分包单位尽快提供前期资料报审。出具图纸。
- 4、业主方根据合同约定自建设方出具供货通知之日起，工程即开工，时间是2019年9月16日开始。我方下联系单跟催分包单位尽快完善前期准备工作。
- 5、国庆节各分包单位放假休息。我方电话催促没人工作。
- 6、10月17日才完成备案工作。
- 7、二标14日开始试装支架，四标18日开始安装。

七、其他

备注：

仙居县2019年光伏助村工程 监理项目部整理

日期：2019年10月20日

