



正衡监理

编号：ZHJL-YB-01

监 理 月 报

工程名称：崇礼区 9 个、28 个村级光伏扶贫电站项目（六标段）

2019年09月第1期

项目监理部（章）：

总监理工程师：

报告日期：2019 年 09 月 30 日

监 理 月 报

工程名称：崇礼区 9 个、28 个村级光伏扶贫电站项目（六标段）月报 第 1 次月报

开始时间 2019 年 09 月 13 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工单位名称	资料类型	资料数量	备注
1	崇礼区 9 个、28 个村级光伏扶贫电站项目（六标段）	中机国际工程设计研究院有限责任公司	影像	10 张	

二、监理重点工作情况

专 业	事 项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进 度	 	<ol style="list-style-type: none"> 1、黄土板梁村、下窑子、红旗营、场上村引孔、浇筑 2、黄土板梁、红旗营、场上村、下窑子支架安装 3、场上村、下窑子组件到货 4、场上村接地沟开挖及回填；下窑子、红旗营接地焊接 5、场上村组件安装 	<p>组件、逆变器、汇流箱、并网柜安装及并网</p>



六标段红旗营灌注桩浇筑



六标段场上村扁铁防腐



六标段场上村扁铁焊接



六标段下窑子支架托运



<p>设备交付进度</p>	<p>支架已进场 3.7MW，组件 进场 0.84MW</p>	
<p>设计交付进度</p>	<p>纸质版</p>	
<p>质量体系运作情况</p>	<p>质量体系较健全，运行良好</p>	
<p>施工图会审</p>	<p>待完成</p>	

	设计交底	完成	
	方案审查	完成	
	技术交底	完成	
	设计变更		
安 全	安全培训情况	进场人员已进行安全培训	
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底、审核	
	安全措施落实情况	落实到位	
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	
质 量	主要工序质量	良好	
	主要原材料质量	支架型号质量按技术参数，抽检合格	
	构（配）件质量	合格	
	设备质量	合格	
	质量验评情况	工序施工符合要求	
投 资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合 同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	严格按合同执行现场工作

三、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量/总量）	累计完成（完成量/总量）	备注
陕西众森工程有限责任公司								
1	支架安装			2019.9.26				
2	组件安装			2019.9.30				
4	防雷接地			2019.9.27				
4	直流电缆 4mm ²							
8	逆变器安装							

9	汇流箱安装							
---	-------	--	--	--	--	--	--	--

四、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成(完成量/总量)	本月实际完成(完成量/总量)	权值
陕西众森工程有限责任公司								
1	组件安装							
2	电缆敷设							
3	箱逆变就位							
4	防雷接地							

五、安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重	机械设	电网事	划文件(份)	人数	分包队	分包队	系统外包	系统外队伍人数
伤	备	故			伍数量	伍人数	队伍数量	
无	无	无		45人	/	/	/	/

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	1. 并网
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	

技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底， 现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	
造价管理		
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	

常州正衡电力工程监理有限公司

崇礼区 9 个、28 个村级光伏扶贫电站项目（六标段）项目监理部

2019 年 09 月 30 日