



编号: LZGF-JLYB-001

监 理 月 报

工程名称: 雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

湛江聚能雷州北和镇 40M 兆瓦渔光互补光伏发电项目

2019 年 10 月第 1 期

项目监理部 (章):



报告日期: 2019 年 10 月 31 日

监 理 月 报

工程名称: 雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

湛江聚能雷州北和镇 40M 兆瓦渔光互补光伏发电项目

开始时间: 2019 年 10 月 31 日

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工单位名称	资料类型	资料数量	备注
1	雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目 湛江聚能雷州北和镇 40M 兆瓦渔光互补光伏发电项目	武汉新阳电力工程有限公司	影像	80 张	

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	  	1、已入住项目部办公室（集装箱）完成入住必备生活用品的采购安置工作。 2、完成对缺少的办公用品进行补齐与办公用品的放置。 3、本月召开3次监理例会、1次图纸会审会议，并将资料打印，上次传至监理云平台。 4、本月完成对升压站设备基础（SVG、事故油池、主变压器、35KV 开关柜）放线、开挖、垫层浇筑、底板筋绑扎、底板筋浇筑、底板筋拆模筏板浇筑工作的工作，监理对施工进行了隐蔽工程的旁站，安全旁站，并每天坚持巡视项目施工点。 5、本月监理完成对光伏区1#、2#打桩的质量抽检、完成对光伏区8个箱变一体基础的放线、开挖的尺寸大小按图纸进行核对测	对光伏区道路进行优化。对陆续进场的光伏支架材料、管桩、以及电缆进行施工，做好对施工过程中各隐蔽工程的旁站，安全旁站进行，每天坚持巡视项目施工点，做好检查记录等工作。

 主变基础混凝土浇筑现场  综合楼基础开挖现场  35KV开关柜基础底板 双层双向钢筋绑扎现场	量、对 1#、2#的垫层浇筑、底板筋绑扎、底板筋浇筑进行旁站记录。 6、对进场光伏材料以及管桩按设计图纸要求进行抽检，合格后施工方再进行卸车使用。 7、本月提出工程中的安全问题需极度重视。对现场临时用电的电缆线禁止私拉乱接、宿舍内的临时用电安全、基础模板拆除模板后的钉子存在安全隐患（扎脚）的问题，我方下达监理通知单 001 对施工方进行书面通知，要求整改。 8、前期策划文件等资料已完成待业主签字盖章完成，上次传至监理云平台。
--	--







	材料、设备交付进度	本月光伏支架立柱、斜撑、檩条、抱箍、檩托、组件连接件 已到货 2.8 兆瓦。(缺少主材,主材未到现场) 2、本月预应力管桩到货 2343 根, 累计到货 2343 根。	
	设计交付进度	升压站土建、光伏区土建及支架安装、箱逆变基础图纸已出。	
	质量体系运作情况	质量体系较健全, 运行良好	
	施工图会审	土建图审已完成	
	设计交底	土建设计交底已完成	
	方案审查	未完成	
	技术交底	未完成	
	设计变更	暂无	
安 全	安全培训情况	进场人员暂未进行安全培训	
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底、审核	
	安全措施落实情况	落实到位	
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	
质 量	主要工序质量	/	
	主要原材料质量	支架型号质量按图纸参数, 抽检合格、符合设计要求	
	构(配)件质量	/	
	设备质量	/	
	质量验评情况	工序施工符合要求	
投 资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合 同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	严格按合同执行 现场工作

三、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间		施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成 (完成量/总量)	累计完成 (完成量/总量)	备注
雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目 湛江聚能雷州北和镇 40M 兆瓦渔光互补光伏发电项目									
1	支架安装						本月因主材缺失无法组装，只进行光伏支架辅材倒运至安装位置		
2	组件安装	未施工							
4	防雷接地	暂无							
4	直流电缆 4mm2	暂无							
8	箱逆变一体基础	2019.10.23	2019.10.31		2019.10.23	2019.10.31	本月完成 8 台箱逆变基础放线、开挖、垫层浇筑、完成 2 台底板混凝土浇筑工作	本月完成 8 台箱逆变基础放线、开挖、垫层浇筑、完成 2 台底板混凝土浇筑工作	
9	汇流箱安装	暂无							

四、下月进度计划、

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量/总量)	本月实际完成 (完成量/总量)	权值
雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目 湛江聚能雷州北和镇 40M 兆瓦渔光互补光伏发电项目								
1	组件安装	2019.11.1	2019.11.30	2019.11.1	2019.11.30	下月计划完成 20MW 光伏支架、组件的安装工作 (在现场到货情况下)		
2	电缆敷设	暂无						
3	箱逆变就位	2019.11.1	2019.11.30	2019.11.1	2019.11.30	下月计划全部完成		
4	防雷接地	暂无						

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重	机械设	电网事	划文件(份)	人数	分包队	分包队	系统外包	系统外队伍人数
伤	备	故			伍数量	伍人数	队伍数量	
无	无	无	2 份	103 人	1 个	103 人	3 个	累计 103 人

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	站内光伏区组件、支架、管桩安装，升压站施工等，要求施工单位及时提交与工程相关的资料，做到资料与工程同步，同时控制好施工安全和质量，对影响质量、安全的因素进行严格控制。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	
造价管理		
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	

常州正衡电力工程监理有限公司

雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目监理项目部

湛江聚能雷州北和镇 40M 兆瓦渔光互补光伏发电项目监理项目部

2019 年 10 月 31 日