



正衡监理

监 理 月 报

工程名称: 六哨、河口等乡镇(街道)光伏扶贫电站建设项目

2019 年 11 月 第 2 期

监理单位(章):

总监理工程师: 罗军

六哨、河口等乡镇(街道)光伏扶贫电站建设项目 监理单位

报告日期: 2019 年 11 月 30 日

监理月报

工程名称：六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目月报第2次月报

开始时间 2019年10月01日 - 结束日期 2019年11月30日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工单位名称	资料类型	资料数量	备注
1	六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目	云南强世电力、云南蓝创电力	影像	10张	

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		1、六哨乡、河口镇、功山镇、塘子街道、倘甸镇、凤合镇、联合乡、羊街镇支架安装已完成32处施工点；其中羊街镇两处未施工、塘子街道麦场村未施工。 2、各施工点支架基	清水沟村、新街村、麦场村现场基础的施工。组件安装、逆变器安装、电缆施工、检查巡视组件安装、逆变器安装、等工作；



础 安 装 完 成 约
3.6MWp。

3、各施工现场组件
安装约 0.7MWp。

4、电业局对各施工
现场进行并网点安
装查看；其中甸龙
村、拖期村、五星村
电业局对施工现场
进行并网点施工。

5、对施工场所发
现的问题对总包及
现场负责人进行告
知并进行现场整改
及形成文件。

设备/材料到货情况

6、各施工现场支架
已全部到场，组件累
计到场约 2.8MWp。





设备交付进度	支架已进场 3.9MW，组件进场约 2.8MW。	
设计交付进度	蓝图、CAD 图纸未交付	正式版图纸未见
质量体系运作情况	质量体系较健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行

			检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	完成	施工单位报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	设计变更	
安全	安全培训情况	进场人员已进行安全培训	对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底、审核	施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实到位	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量		
	主要原材料质量	支架型号质量按技术参数,抽检合格	对主要材料进行检查
	构(配)件质量	进场材料质量合格	进场材料质量合格
	设备质量	进行进场报验、开箱检查	
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度,加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	严格按合同执行现场工作

三、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量/总量）	累计完成（完成量/总量）	备注
云南强世电力、云南蓝创电力								
1	支架安装	2019.10.10	2019.11.10	10.01	11.10	3.6MW	3.6MW	
2	组件安装	2019.11.08	2019.11.15	11.02		0.7MW	0.7MW	
3	直流电缆 4mm2	2019.11.11	2019.11.18	暂未施工				
4	逆变器安装	2019.11.20	2019.11.24	暂未安装				

四、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量/总量）	本月实际完成（完成量/总量）	权值
云南强世电力、云南蓝创电力								
1	组件安装	2019.10.08	2019.11.10	2019.11.02		3.9MWp	0.7MWp	
2	电缆敷设	2019.11.11	2019.11.30			3.9MWp		
3	逆变器安装	2019.11.20	2019.11.24			3.9MWp		
4	集电线路	2019.11.11	2019.11.30			3.9MWp		

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件(份)	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无		44 人	4 个	/	/	/

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，	下月主要进行组件安装，交直流电缆敷设是施工等配合业主及各

	充分调动施工人员的积极性	方完成并网。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理文件、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及国标的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	无	
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目监理部

2019 年 11 月 30 日