

联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

报告日期：2019.10.29

编号：001

项目名称	联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目	业主单位	浙江正泰新能源开发有限公司
项目规模	5.99 兆瓦	项目地址	安徽合肥
监理负责人	王国富	监理人数	2 人
进场时间	2019. 10. 13	合同工期	90 天
参建单位	建设单位：浙江正泰新能源开发有限公司 设计单位：福建超平建筑设计有限公司 施工单位：安徽臻杰建设工程有限公司、安徽惠天新能源有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
报告内容			
一、项目概况 合肥联宝电子科技有限公司 1＃、2＃、3＃、4＃、5＃、6＃厂房因屋顶需安装光伏。经研究，对现有结构进行加固处理，施工单位上报加固方案及工期进度表并按照加固方案进行。 屋顶光伏组件安装施工单位也已于 10.27 日入场。现进行配电室旧基础破除。该项目拟建分布式光伏发电项目总发电容量为 5.99MWp。			
二、业主单位情况 1、业主公司情况介绍：本工程由浙江正泰新能源开发有限公司开发建设。 2、业主项目负责人为王忠。 3、对项目实施和监理工作有哪些特殊要求。 要求 11.30 完成部分并网。对监理人员的要求较高，技术、资料、管理、服务、面面俱到。			
三、设计单位情况 1、施工图交付情况介绍：厂房钢结构图纸已完成交付，光伏组件施工图纸还未交付。 2、现场是否有设计代表，设计变更处理情况：现场无代表，现阶段无设计变更。 3、对项目现场设计问题、参与验收响应情况：暂无。			
四、供应商材料、设备进场情况 1、钢结构主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度：主材料、设备进场 90%，暂不影响施工进度。 2、材料、设备进场滞后（如有）原因：现不存在材料、设备进场滞后。 3、措施：与业主，总包单位沟通，了解设备订货，运输情况，到货时间。			

五、施工情况 1、总包与分包单位介绍，现场管理人员介绍；1) 本工程厂房钢结构总包单位：安徽臻杰工程建设有限公司，当月进度、质量、安全情况描述，进度描述主要施工节点完成占比，质量、安全情况采用综述： 1) 本月大事记： 2) 质量： a、质量仍在可控范围。 进度：本月厂房钢结构 1#库加固施工情况拉条共计 2122 根，本月完成 550 根，完成 26%；斜支撑共计 56 根，本月完成 11 根，完成 20%；斜支撑连接板共计 112 块，本月完成 22 块，完成 20%； 2#库加固施工情况拉条共计 2176 根，本月完成 700 根；完成 32%； 3#库还未施工； 4#库加固施工情况拉条共计 1998 根，本月完成 1300 根。完成 65%；斜支撑共计 56 根，本月完成 27 根，完成 48%； 斜支撑连接板共计 112 块、本月完成 55 块，完成 49%； 5#库加固施工情况拉条共计 1680 根，本月完成 980 根，完成 58%； 斜支撑连接板共计 104 块，本月完成 58 块，完成 56%；斜支撑共计 52 根，本月完成 27 根，完成 52%； 6#库加固施工情况拉条共计 1860 根，本月完成 848 根，完成 46%；斜支撑共计 73 根，本月完成 42 根，完成 58%；斜支撑连接板共计 146 块，本月完成 90 块，完成 62%；檩条共计 170 根，本月完成 7 根，完成 4%。
六、监理工作情况 1、当月监理工作开展情况综述（特别是对该项目存在的主要问题监理方的处置方法）；无 2、有哪些不足和需要加强、提高的地方；a 加强对施工规范化管理；b 加强与建设单位、施工单位、设计单位等各参建单位的沟通联系配合。 3、业主对监理工作的态度、意见及要求；对我方要求严格。 4、监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助：目前没有；
七、其他 因仓库移货、出货等影响，影响施工、造成窝工，现场工人不愿意施工，业主、总包真在积极协调。施工方正积极准备更换班组。
总结：截止 2019 年 10 月 29 日；

联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

日期：2019.10.29