



编号：ZHJL-HFLB-YB-01

监 理 月 报

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式
光伏发电项目

2019年10月第1期

项目监理部（章）：

总监理工程师：于彬

报告日期：2019年10月29日

监 理 月 报

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 第 1 月次 第 1 次

月报开始时间 2019 年 10 月 13 日 结束日期 2019 年 10 月 29 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目	厂房钢结构加固	影像		

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		厂房钢结构加固	厂房钢结构加固 完成部分并网， 组件进行消缺 整改，部分未完 成电缆敷设
	设备交付进度		/
	设计交付进度	钢结构图纸完成	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，	

		运行良好落实 质量保证体系	
	施工图会审	已完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	未交付	督促施工单位 报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已 进行安全培训	
	安全交底情况	督促施工单位 对高空作业、危 险作业点进行 班前交底	督促施工单位 对高空作业、危 险作业点进行 班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已 要求施工单位 认真落实，检查 现场存在的安 全隐患，发现问 题及时整改。	督促施工单位 彻底落实安全 措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	加强现场安全 管理力度
质量	主要工序质量	斜支撑焊接	/
	主要原材料质量	钢管外观检查	/

		合格 钢板外观检查 合格 圆钢外观检查 合格 檩条外观检查 合格 檩条涂料厚度 测量合格	
	构（配）件质量	进场材料质量 合格	进场材料质量 合格
	设备质量		
	质量验评情况	工序施工符合 要求，加强过程 检查力度，加大 工序报验抽查 力度	加强过程检查 力度，加大工序 报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行 工作

二、 本月进度情况

本月厂房钢结构 1#库加固施工情况

拉条共计 2122 根，本月完成 550 根，完成 26%；
 斜支撑共计 56 根，本月完成 11 根，完成 20%；
 斜支撑连接板共计 112 块，本月完成 22 块，完成 20%；
 2#库加固施工情况拉条共计 2176 根，本月完成 700 根；完成 32%；
 3#库还未施工；
 4#库加固施工情况拉条共计 1998 根，本月完成 1300 根。完成 65%；斜支撑共计 56 根，本月完成 27 根，完成 48%；
 斜支撑连接板共计 112 块、本月完成 55 块，完成 49%；
 5#库加固施工情况拉条共计 1680 根，本月完成 980 根，完成 58%；
 斜支撑连接板共计 104 块，本月完成 58 块，完成 56%；斜支撑共计 52 根，本月完成 27 根，完成 52%；
 6#库加固施工情况拉条共计 1860 根，本月完成 848 根，完成 46%；斜支撑共计 73 根，本月完成 42 根，完成 58%；斜支撑连接板共计 146 块，本月完成 90 块，完成 62%；檩条共计 170 根，本月完成 7 根，完成 4%。

三、 下月进度计划

厂房钢结构加固 5#6#完成加固；

屋顶光伏施工单位 11.30 日前完成部分并网；

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		25 人	1	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，

	业人员安全防范意识,落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件,实施安全监理,发现问题及时提出整改要求并限期改正。	落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件,实施安全监理,发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	钢结构材料到场进行开箱检查;单位工程重点部位施工进行旁站;督促施工单位质量通病防治措施;监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	光伏组件到场进行开箱检查;单位工程重点部位施工进行旁站;督促施工单位质量通病防治措施;监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底,现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	督促施工单位对施工人员进行技术交底,现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对施工单位申请的工程款及时进行评审
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作,督促施工单位做好物资保管工作,要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查,确保物资不遗失。	协助建设单位做好建设物资进场工作,督促施工单位做好物资保管工作,要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查,确保物资不遗失。

常州正衡电力工程监理有限公司

联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

2019年10月29日