

监 理 月 报

工程名称： 宿迁金鹰 4 号地二期 10KV 居配项目

2019 年 12 月 第 2 期



报告日期：2019 年 12 月 31 日

监理月报

1. 本月工程实施情况（形象进度表、照片）

3#配电房室内设备基础钢预埋件安装，室内回填；

4#配电房室内设备基础模板安装。



2. 本月监理工作情况（质量、安全、进度、投资、合同）

巡视工地检查现场质量、安全文明情况。预埋件安装位置高程准确，焊接工艺合格；现场人员劳保用品配置齐全，使用规范。

3. 工程存在问题及建议

因环保需要，混凝土站无法供应混凝土，影响进度。

4. 下月监理工作重点

4#配电房钢筋隐蔽工程验收。