



编号: ZHJL-WZLT-02

监 理 月 报

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目项目

2019 年 12 月第 2 期

项目监理部 (章):

总监理工程师:

报告日期: 2019 年 12 月 26 日

监 理 月 报

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目项目 月次 第 2 次 月报开始时间 2019 年 12 月 1 日 结

束日期 2019 年 12 月 25 日 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	温州乐泰 150MW 农光互补项目项目	影像	57 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	 <p>天气：阴 14度 西风≤3级 湿度91% 地址：温州市龙湾区S10(南台温高速复线) 工程名称：温州乐泰150MW农光互补项目升压站SVG室基础垫层浇筑 时间：2019-12-01 09:12:25 常州正衡电力工程监理有限公司 监理组</p> <p style="text-align: center;">SVG 基础垫层浇筑 20191201</p>  <p style="text-align: center;">升压站配电楼承台基础浇筑 20191203</p>	<p>升压站：</p> <p>1、锤击打桩结束。</p> <p>2、装置楼基础基本结束，已回填，钢构件进场，开始安装。</p> <p>3、SVG 室基础施工结束，已回填</p> <p>4、主变基础施工结束，已回填</p> <p>5、综合楼承台基础梁浇筑结束。</p>	<p>升压站：</p> <p>1、配电装置楼钢结构基本施工结束，楼板混凝土浇筑完成；</p> <p>2、SVG 钢构施工结束，室外设备基础施工结束，电缆沟穿插施工，跟主体同步结束；</p> <p>3、主变基础、避雷针基础、事故油池施工结束</p>



升压站主变基础钢筋绑扎 20191208



升压站图纸会审 20191210



光伏区 11#打桩

6、消防水池基础承台钢筋绑扎。

光伏区：

1、4#、5#、6#、10#、11#，打桩结束

2、12#、13#、3#、36#打桩施工中

3、光伏区现阶段每日进场管桩最少 700 根

5、综合楼结构封顶，墙体开始砌筑，外墙砌筑结束。

6、消防水泵房墙板施工、顶板施工结束。

光伏区：

1、每日打桩 700 根，



光伏区 12#打桩 20191216



光伏区 13#打桩 20191224



光伏区 3#打桩 20191225



配电楼钢构件进场吊运 20191224



业主、监理安全文明检查 20191224



光伏区 3#第一根标高复查 20191222

	设备交付进度	光伏区管桩日 进场 700 根	光伏区管桩日 进场 700 根
	设计交付进度	部分蓝图	部分蓝图
	质量体系运作情况	质量体系健全， 运行良好	落实质量保证 体系，并对运行 情况进行检查
	施工图会审	部分图纸完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	施工单位报审 专项施工方案	督促施工单位 报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已 进行安全培训	督促施工单位 对进场新员工 进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位 对危险作业点 进行班前交底	继续督促施工 单位进行班前 交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已 要求施工单位 认真落实	监督施工单位 认真落实安全 措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	加强现场安全 管理力度
质量	主要工序质量	支架基础打桩， 钢筋绑扎，混凝 土浇筑、钢构施 工	支架基础打桩， 钢筋绑扎，混凝 土浇筑、钢构施 工
	主要原材料质量	支架基础管桩 外观检查合格，	对主要材料进 行检查

		钢筋质量合格； 混凝土质量合格	
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量		进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	中天智汇申请支付100万元	/
	预算外签证	/	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量/总量）根	累计完成（完成量/总量）根	备注
温州城建								
1	定位放线			2019.11.20	2019.12.7	1195/4795	4795/4795	
2	基础打桩			2019.11.20	2019.12.8	1685/4795	4795/4795	
浙江江能								

1	定位放线			2019.11.20	2019.12.15	1834/4634	4634/4634	
2	基础打桩			2019.11.20	2019.12.18	2132/4634	4634/4634	
盐城巨卓								
1	定位放线			2019.11.20		2256/3600	8379/3600	
2	基础打桩			2019.11.20		2600/3600	8379/3600	
浙江中天智汇								
1	配电楼基础			2019.11.9	2019.12.16	已基本完成施工		
2	主变基础			2019.11.15	2019.12.18	已基本完成施工		
3	SVG 基础			2019.11.17	2019.12.23	已基本完成施工		
4	避雷针基础			2019.11.22	2019.12.17	已基本完成施工		
5	消防水泵房基础			2019.11.23	2019.12.25	已完成施工		
7	综合楼基础			2019.11.28		完成 60%	完成 65%	
8								

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划（完成量/总量）	备注
盐城巨卓							
1	定位放线			2019.12.26	2019.1.25	18000	
2	基础打桩			2019.12.26	2019.1.25	18000	
浙江中天智汇							
1	配电装置楼承台基础	2019.11.9	2019.12.5			全部完成	
2	配电装置楼钢构结构	2019.12.15	2020.1.5			全部完成	
3	主变结构土建	2019.12.1	2019.1.15			全部完成	
4	SVG 室	2019.12.11	2019.1.10			砌墙结束	
6	消防水泵房	2019.12.8	2020.1.25			墙板、顶板施工完成	
7	综合楼	2019.12.9	2020.1.8			外墙结束	
8	围墙		2020.1.25			施工结束	

四、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		65 人	2	/	/	/

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好并网前准备工作。要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及上海电力的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请

物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。
------	--	------------------------------

常州正衡电力工程监理有限公司
温州乐泰 150MW 农光互补项目监理部
2019 年 12 月 26 日