

乌兰浩特市智慧巨能 45MWp 光伏并网发电项目

监 理 月 报

2019 年 10 月 第 1 期

总监理工程师： 刘士发

监理项目部（章）



报告日期： 2019 年 10 月 31 日

监 理 月 报

工程名称: 乌兰浩特市智慧巨能 45MWp 光伏并网发电项目 月次第一次

开始时间 2019 年 10 月 18 日 结束日期 2019 年 10 月 31 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	乌兰浩特市智慧巨能 45MWp 光伏并网发电项目		影像	6 张	

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		1、材料进场情况: 支架及配件材料进场, 现场施工情况: 桩基础孔已完成 25630 根、立柱浇筑已完成 6410 根 2、箱逆变基础、升压站、一次舱等基础的开挖及浇筑 4 本月施工存在的问题: 材料发货较为	桩基础孔完成 部分区域混凝土浇筑完成



混乱不配套、
现场施工进度滞后、升压站土建进度需加强、现场施工人员安全意识需加强。

	 		
	设备交付进度	支架、组件、电缆等进场。	支架、组件、设备、桥架、箱变、逆变进场。
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	技术交底	完成	
	设计变更	无	

安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工
----	--------	--------------	--------------

			进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位 对危险作业点 进行班前交底	继续督促施工 单位进行班前 交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已 要求施工单位 认真落实	监督施工单位 认真落实安全 措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	加强现场安全 管理力度
质量	主要工序质量	桩基础混凝土 浇筑	桩基础混凝土 浇筑
	主要原材料质量	支架外观检查 合格，组件观感 质量合格；	对主要材料进 行检查
	构（配）件质量	进场材料质量 合格	把控好进场材 料质量关
	设备质量		进行进场报验、 开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合 要求	加强过程检查 力度，加大工序 报验抽查力度

一、 本月进度情况

序号	任务名称	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量/总量）	累计完成（完成量/总量）	备注
1	光伏支架立柱钻孔	2019.10.15	2019.11.20	30720 根	30720 根	
2	光伏支架立柱浇筑	2019.10.15	2019.11.20	8900 根	8900 根	
3	箱逆变基础坑开挖	2019.10.15	2019.11.20	16 座	16 座	

三、下月进度计划

序号	任务名称	施工开始日期	施工结束日期	下月实际完成	累计完成	备注
1	光伏支架立柱钻孔	2019.10.15	2019.11.20			桩基础孔完成
2	光伏支架立柱浇筑	2019.10.15	2019.11.20			立柱浇筑完成
3	主变压器安装	2019.11.20	2019.11.23			

四、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好并网前准备工作。要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。