

编号：JXM16-ZHJL-009

# 监 理 月 报

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

2020年 09月 第 09期

监理项目部（章）



总监理工程师：

刘中发

报告日期：2020年 09月 30日

# 监 理 月 报

## 一、本月工程实施情况（形象进度表、照片）

- 1、集电线路 1#-18#组塔完成 100%；10#-18#塔导线、光纤展放及紧线完成。
- 2、光伏区已全部完成，初检已完成，目前工作量对初检汇总的消缺项及未完成项进行整改、完善全部完成。

## 二、本月监理工作情况（质量、安全、进度、投资、合同）

- 1、本月监理日常巡视施工现场，对质量、进度、安全文明等进行检查，发现问题及时提出并督促整改；
- 2、本月 09 月 28 日业主、监理、施工单位召开了节假日前的安全会议。
- 3、本月底对施工现场进行了安全、质量检查。
- 4、应业主方要求，对集电线路工程量确认单进行了审核、签字。

## 三、工程存在问题及建议

- 1、部分工人安全文明意识较差，施工现场不戴安全帽和吸烟现象时有发生。
- 2、要求施工单位对初验汇总的缺陷、未完成项抓紧时间安排人员进行整改、完善完成。
- 3、现场施工过程资料报审不及时，未能跟施工同步报审。
- 4、集电线路施工单位负责人、现场管理人员需加强管理，需每天班前对施工人员做好安全技术交底，确保项目施工安全及施工质量。

针对以上问题，监理部与施工单位及时提出，要求加强现场管理工作、尽快完善施工资料并报监理部审批。

## 四、下月监理工作重点

- 1、完善监理资料、对光伏区施工资料进行审查、签字、盖章；
- 2、现场安全文明管理工作；
- 3、对集电线路施工现场进行检查；
- 4、督促集电线路施工单位完成施工资料。

工程影象图片：



钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）

光伏发电项目监理项目部

2020年09月30日