


编号: JXM16-ZHJL-003

监 理 月 报

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(三期)光伏发电项目

2020年03月 第03期

监理项目部(章)



总监理工程师:

刘士发

报告日期: 2020年03月30日

监理月报

一、本月工程实施情况（形象进度表、照片）

- 1、1#、18#塔桩基完成。9#、10#、16#、17#未完成；完成约 33%；
- 2、2#、3#、4#、5#、6#、7#、14#、15#已完成；未开挖 8#、11#、12#、13#、。完成 66%；
- 3、1#、2#、3#、4#、5#、7#、6#、14#、15#、18#浇筑完成，浇筑完成一个，完成约 55%；
- 4、2#、3#、4#、6#、7#、5#、14#、15#基础回填完成；
- 5、光伏区支架基础放点完成 2572 个；
- 6、管桩累计到货 3602 条，到货完成至 68.23%；
- 7、箱变吊装完成；
- 8、基础桩累计打桩 3162 根；占总量比列 60.36%；
- 9、支架安装 260 组，占总量比列 31.74%；
- 10、组件安装 260 组，占总量比列 31.74%；
- 11、逆变器安装 31 台，占总量比列 22.63%；

二、本月监理工作情况（质量、安全、进度、投资、合同）

- 1、本月监理日常巡视工地，对质量、进度、安全文明等进行检查，发现问题及时提出并督促整改；
- 2、本月共组织召开 2 次监理工地例会。
- 3、对进场材料设备进行了到货检。

三、工程存在问题及建议

- 1、部分工人安全文明意识较差，施工现场不戴安全帽和吸烟现象时有发生。
- 2、现场大型机械设备较少，施工人员分配不合理，施工进度较慢。
- 3、现场施工过程资料报审不及时，未能跟施工同步报审。

针对以上问题，监理部与施工单位及时提出，要求加强现场管理工作，并发出监理通知单。

四、下月监理工作重点

- 1、现场日常巡视，对桩基开挖，混凝土浇筑，钢筋捆扎等工序进行验收；
- 2、对现场材料设备进行到场检查，电缆、逆变器等；
- 3、现场安全文明管理工作；
- 4、配合并网验收相关工作。

工程影象图片：



钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）

光伏发电项目监理项目部

2020年03月30日