



正衡监理

编号: HAFD-YB-001

监 理 月 报

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

2019 年 11 月

项目监理部 (章):

总监理工程师: 徐光翟生

日期: 2019 年 11 月 30 号



扫描全能王 创建

监 理 月 报

开始时间 2019 年 11 月 结束日期 2020 年 11 月

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	主要工序工作	1、升压站场地平整；升压站综合楼基础施工。 2、场区道路征地协调。	1、进场道路施工 2、桩基施工 3、风机基础施工 4、升压站综合楼设备基础施工
	设备交付进度		升压站设备进场
	设计交付进度	交付部分	
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	施工方案未报审	按进度提交施工方案
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	场地防护栏杆安装及用电要求施工方落实到位	吊装、防火、带电设备安全警示
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	现阶段，要求质量严格按照业主要求监管。	强制性质量问题绝不放过
	主要原材料质量	主要材料进行质量检查	把控好材料进场质量问题
	构（配）件质量	把控好进场材料质量关	严抓构配件质量问题



	设备质量	目前未进场	
	质量验评情况	将不符合设计要求的地方，要求施工方进行整改	

二、本月进度情况

升压站：

- 1、项目部板房搭建已完成。
- 2、综合楼基础底板放线已完成。
- 3、综合楼基础底板支模已完成。
- 4、综合楼基础底板浇筑已完成。
- 5、综合楼基础放线完成。
- 6、项目部临时用电已完成。
- 7 综合楼基础验线完成。
- 8、搭建钢筋棚、木工棚、安全防护栏，完成 100%
- 9、基础底板筋绑扎完成。

进场道路：

- 1、1#---40#基站道路放样完成。
- 2、风机 3#、4#点开始施工。

三、下月进度计划

道路工程：

- 1、1#-40#道路施工。

风机基础：

- 1、桩基施工。
- 2、风机基础施工。

升压站：

- 1、综合楼主体框架施工完成。
- 2、室外设备基础完成 60%。



3、围墙施工完成

四、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	施工
人身重	机械设	电网事	划文件(份)	人数	单位
伤	备	故			数量
无	叉车 1 台,板车 1 台;挖 机 1 台, 轧路机 1 台	无	2 份	20 人	2

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	1、进场道路征地协调 2、升压站综合楼基础施工	1、控制升压站设备基础质量 2、控制风机基础打桩质量 3、控制风机基础砼浇筑质量
安全管理	施工人员安全帽佩戴	
质量管理	发现有质量问题并要求施工方更改。	
技术管理	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。	
造价管理	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单	
物资供应	督促施工单位进行	



附图

见证钢筋取样



临时堆场施工



升压站基础垫层浇筑



检查升压站基础绑筋



常州正衡电力工程监理有限公司

淮安中恒 99MW 风电项目监理部

