

编号：ZHJL-HNGF-YB-005

监 理 月 报

工程名称：衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目

第 5 期

总监理工程师： 徐耀生

衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目

监理项目部（章）

报告日期：2020 年 4 月 25 日

监 理 月 报

一、本月工程实施情况

- 1、光伏场区因受征地问题及村民阻工影响暂未施工。
- 2、35KV 开关站因受征地问题及村民阻工影响进度缓慢。

人员情况：管理人员 1 人，施工人员 2 人。

完成工作：

- 1) 一次舱二次舱基础墙面抹灰完成 80%；
- 2) 一次舱二次舱基础电缆桥架焊接完成 90%；

3、送出线路（外线）：

人员情况：管理人员 2 人，施工人员 12 人。

完成工作：

- 1) 1#塔基基础挖掘完成；
- 2) 2#、3#、4#、8#塔基基础混凝土浇筑和土方回填完成；
- 3) 5#塔基基础钢筋绑扎、立柱支模、预埋螺栓安装工作完成。

外线塔基基础共 11 个，现累计完成基础浇筑 7 个，其余 4 个除未浇筑外，其他工作已完成。

二、下月工程施工计划

- (1) 光伏场区：因征地问题、村民阻工等原因施工计划暂未确定。
- (2) 35KV 开关站：

设备基础墙面抹灰和基础内电缆桥架焊接完成；部分开关站设备进场和安装。

(3) 送出线路（外线）：

所有塔基基础浇筑和土方回填完成，组塔和架线完成 60%。

三、本月监理工作情况

1 、工程进度控制方面的情况

因征地问题、村民阻工和阴雨天气较多等原因，本月施工进度滞后，下一步要加快施工进度和主要材料设备的进场进度，采取相应措施，确保计划目标的实现。

2 、工程质量控制方面的工作情况

本月施工质量情况较好，但外线基础施工中存在部分塔基预埋螺栓未采取保护措施，螺栓表面已生锈，严重影响工程的质量。此问题监理项目部已要求施工单位立即整改，已整改完成，经复查已达到了标准要求。

3、安全生产管理方面的工作情况

1) 本月施工安全情况良好，无安全事故发生，但仍存着个别处安全护栏等临防设施不到位的情况，塔基立柱钢筋绑扎过程中脚手架安全措施不到位。如竹排铺设较少也无防坠网，存在严重的安全隐患。监理项目部已要求施工单位立即整改，消除一切安全隐患，确保施工人员的安全，已整改完成，经复查已达到了标准要求。

监理人员采取巡视、平行检验、旁站等多种方式，加强了过程控制，发现问题立即处理并及时复查整改情况，直到达到标准要求为止。对施工安全和施工质量不符合要求的，及时处理，必要时签发监理通知单，要求施工单位立即整改并期限回复，本月签发质量和安全问题通知单 4 份，监理人员及时跟踪检查整改情况，经复查，均达到了标准要求。

4、工程计量与工程款支付方面的工作情况

暂无。

5、合同其他事项的管理工作情况

1) 继续协调好业主和施工单位等各方面的关系；

2) 对业主所提的要求，及时下达到施工单位。

四、工程存在问题及建议

1、因征地问题、村民阻工和阴雨天气较多等原因，本月施工进度滞后，下一步要加快施工进度和主要材料设备的进场进度，采取相应措施，加强征地工作的进度，确保计划目标的实现。

2、督促施工单位加强施工资料和进场材料的报审、报验工作，确保施工与资料同步进行、进场材料合格。

3、总包单位要加强对各分包施工单位、施工人员疫情防控和施工安全的管理，消除一切安全隐患。

五、下月监理工作重点

1、在工程管理方面的工作重点

加强现场的巡视检查力度，在工程进度、质量、安全和协调等方面加大管理力度，把控好进场材料和施工的质量关，把控好人员、设备的安全关，确保各项工作安全、保质保量的圆满完成。

2、在项目监理机构内部管理方面的工作重点

进一步加强各项监理管理制度的落实，要求监理人员加强在施工现场的巡视检查力度，发现问题及时处理，抓好施工安全，质量、进度等方面的管理工作，加强协调与沟通；组织相关人员学习专业知识，加强对图纸和规范的了解；加强内部管理，做好资料的整理工作，圆满完成本工程项目的监理任务。

六、相关影像资料

	
1#塔基基础挖掘施工	开关站基础墙面抹灰



2#塔基基础钢筋绑扎



监理人员旁站 8#塔基基础浇筑



3#塔基基础浇筑振捣



5#塔基基础垫层铺设