

编号：ZHJL-JLYB-02

监 理 月 报

工程名称：立讯电子（昆山）3.5MWp 分布式光伏项目

2020 年 04月 第2 期

总监理工程师： 于彬

监理项目部（章）

2020年 04 月 25 日

监 理 月 报

工程名称: 立讯电子(昆山)3.5MWp 分布式光伏项目 月次 第 2 次

月报开始时间 2019 年 12 月 25 日 结束日期 2020 年 04 月 25 日

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	立讯电子(昆山)3.5MWp 分布式光伏项目		影像	照片 2 张	
		B3屋面交流电缆敷设			
		B2屋面接地扁钢焊接			

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	工程施工情况	组件安装完成100%、直流电缆敷设完成100%、交流电缆敷设接完成100%、设备安装调试完成100%。	检修通道、水清洗、全容量并网、消缺、验收
	材料、设备交付进度	全部设备材料均已进场	
	设计交付进度	图纸已全部到场	/
	质量体系运作情况	质量体系健全,运行良好落实质量保证体系,并对运行情况进行检查。	对施工现场质量巡视检查。

	施工图会审	已完成	/
	设计交底	完成	/
	方案审查	前期资料报审共 16 份。	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	完成	/
	设计变更	无	/
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	/
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底。	督促施工单位对危险作业点进行班前交底。
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实，检查现场存在的安全隐患，发现问题及时整改。	对现场安全进行巡视检查。
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度。
质量	主要工序质量	并网发电	/
	主要原材料质量	夹具、支架、桥架、 电缆、扁钢质量证明文件齐全有效，外观合格。	/
	构（配）件质量	进场材料质量合格	
	设备质量	/	/
	质量验评情况	工序施工符合要求，加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	/	/

合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、本月进度情况

本月主要为组件安装、直流电缆敷设接线、交流电缆敷设接线、设备安装调试，件。已具备并网条件。

三、下月进度计划

全容量并网、消缺、检修通道安装、水清洗系统安装。

四、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故	划文件（份）	人数	分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无	1 份	18人	1	18 人	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	继续督促施工单位合理安排人员、机械设备进行施工。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特种工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。	督促施工单位做好安全文明施工，对现场进行安全巡视检查，发现问题及时提出整改要求并限期改正。

质量管理	材料到场进行抽查检验；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	继续督促施工单位质量通病防治措施，对现场质量进行巡视检查啊，发现问题及时提出要求施工单位进行整改并限期改正。
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，	督促施工单位对施工人员进行技术交底
	现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	
造价管理	/	/
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	/

常州正衡电力工程监理有限公司

立讯电子（昆山）3.5MWp 分布式光伏项目

2020年 05月 25 日