



编号：NTRXT-01

监 理 月 报

工程名称：南通戎鑫投能源有限公司中奥车用新材料 1.3MW
分布式光伏发电项目

2019年 12月第 01期

项目工程师：刘士发

报告日期：2019 年 12 月 31 日

监 理 月 报

工程名称： 南通戎鑫投能源有限公司中奥车用新材料 1.3MW 分布式光
伏发电项目

月报开始时间 2019 年 12 月 9 日 结束日期 2019 年 12 月 31 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	南通戎鑫投能源有限公司中奥车用新材料 1.3MW 分布式光伏发电项目		影像		

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		本月完成支架、组件、逆变器的安装，环网接地完成 80%，电缆桥架完成 70%，直流电缆敷设完成 70%。	完成全额并网、竣工验收及相关资料的完善移交
	设备交付进度	并网柜已就位	安装、调试
	设计交付进度	图纸完成	
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好落实质量保证体系，并对运行情况进行检查	

	施工图会审	未见纸质版图纸	
	设计交底	完成	
	方案审查	未交付	督促施工单位提交相关报审资料
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	进场员工已进行安全培训	
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实，检查现场存在的安全隐患，发现问题及时整改。	
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	良好	跟踪监督
	主要原材料质量	电缆外观质量合格。 支架外观检查合格。 组件观感质量合格； 组件、逆变器、并网柜进行开箱检查	/
	构（配）件质量	进场材料质量合格	
	设备质量	符合国家标准	
	质量验评情况	工序施工符合要求，加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度	
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/

合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

本月对现场支架、组件、桥架、直流电缆、环网接地的安装以及消缺整改，由于施工材料进场滞后和材料预算不足，二次采购不能及时到货，导致工期延误。

三、 下月进度计划

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	完成全额并网、附件安装、设备调试、消缺、整改工作，完善施工资料移交。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。	每天班前安全教育，不定期进行现场检查监督，发现问题立即整改。
质量管理	组件到场进行开箱检查；对重点部位重点工序进行旁站并监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	按照规范、合同要求严格把控质量关
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内	对现场电气重点部位关键工序进行现场指导

	容进行施工。	
造价管理	无	/
物资供应	无	/

常州正衡电力工程监理有限公司

南通戎鑫投能源有限公司中奥车用新材料 1.3MW 分布式

光伏发电监理项目部

2019 年 12 月 31 日