



监理月报

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

2020 年 04 月

项目监理部章



总监理工程师： 张

日 期： 2020 年 04 月 29 日

江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

监理月报

报告日期 2020 年 04 月 29 日



项目名称	江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目	业主单位	浙江交投新能源投资有限公司			
项目规模	屋顶分布式	项目地址	高邮市电池工业园			
监理负责人	魏树成	监理人数	1 人			
进场时间	2019 年 12 月 11 日	合同工期	2 月			
参建单位	建设单位: 浙江交投新能源投资有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 设计单位: 湖南动力源电力勘测设计有限公司 总承包单位: 山东登莱电力工程有限公司					
报告内容						
一、项目概况 本项目为江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目,在江苏省扬州市高邮市电池工业园江苏能一电池有限公司厂房屋面布置太阳能电池板。项目总容量为 3.0MW,采用型号为 325W 的单晶硅太阳能组件,就近接入相应逆变器,再接入厂区内变压器并网。 本标段建筑施工主要包括:屋面防水(如需)、屋面加固(如需)、测量放线、电缆沟挖填(如需)施工等;电气安装工程主要包括:导轨安装、组件安装、屋顶栏杆安装、逆变器安装、桥架安装、电缆敷设等。						
二、业主单位情况 1、业主公司情况介绍:浙江交投新能源投资有限公司,系浙江省交通投资集团实业发展有限公司全资子公司,主要从事清洁能源(天然气、光伏、充电桩、综合能源供应等)业务投资、建设及运营服务。 2、对项目实施和监理工作有哪些特殊要求:建设方对监理项目部实施要求按规章制度工作,从严把控,对现场安全文明生产及施工工艺严格要求;对监理工作有所肯定,没有其他特殊要求;						
三、设计单位情况 本工程设计单位为湖南动力源电力勘测设计有限公司,是国家乙级电力勘察设计院。具有中华人民共和国住房和城乡建设部核发的电力行业(新能源发电、送电工程、变电工程)工程设计专业乙级资质(证书编号:A243012691),同时具有工程						

勘察专业类（工程测量、岩土工程）丙级资质（证书编号：B243012691）。
四、材料、设备进场情况 4月26日W型水槽、横向水槽到货
五、施工情况 1、本月总包单位积极与电力公司对接，待确定接入方案。 2、本月安装组件0.7MW，累计完成2.0MW。 3、组件吊装至屋顶，材料分散至光伏区。 4、屋顶施工垃圾及时清理。 5、现场由于材料短缺，于4月17日停工。 6、现场材料于4月26日进场，申请4月27日复工。 7、4月28日材料吊装、转运，并要求施工人员整改现场缺陷
六、监理工作情况 1、现场施工安全文明施工检查，提出问题要求施工队及时整改。 2、对总包单位提交的复工报审表、赶工计划、安全技术交底进行审查。 3、要求总包单位尽快与电力公司对接，完善电力手续并确定接入方案。 4、要求总包单位尽快提供前期资料报审。 5、根据现场施工情况，要求施工单位加快施工进度。 6、停工阶段，联系总包单位了解情况，并催促其尽快完成变压器增容和材料进场。 7、施工单位吊装材料上屋顶，现场旁站并做记录。 8、对施工单位进行安全技术交底及疫情防控宣传。
七、其他
备注：

江苏能一电池有限公司3.3MW分布式光伏项目 监理项目部整理
 日期：2020年04月29日

