

分布式光伏发电工程情况报告

项目名称：武汉江夏普洛斯物流园屋顶 400kWp 分布式光伏发电项目

报告日期：2019 年 12 月 31 日

编号：ZHJL-QKHB-002

项目名称	武汉江夏普洛武汉江夏普 洛斯物流园屋顶 400kWp 分布式光伏发电项目斯物 流园屋顶 400kWp 分布式 光伏发电项目	项目地址	武汉江夏区物流园内
项目规模	400kWp	业主单位	武汉普枫新能源有限公司
监理负责人	段光林	监理人数	1 人
进场时间	2019. 12. 18	合同工期	2020. 3. 20 止
参建单位	建设单位：武汉普枫新能源有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 总包单位：阳光电源股份有限公司 设计单位：浙江恒欣建筑设计股份有限公司 信息产业电子第十一设计研究科技工程股份有限公司 施工单位：阳光电源股份有限公司		
报告内容			
一、项目概况 武汉江夏普洛斯物流园400kw分布式光伏发电项目，投资业主为武汉普枫新能源有限公司，项目建设在武汉市江夏区普洛斯物流园B-2库房。整个项目选用400W单晶硅组件1000块，3台100kw组串式逆变器，1台50kw组串式逆变器，共一个并网点。项目建成后，年发电量36万度，上网模式为自发自用、余电上网。			
二、业主单位情况 武汉普枫新能源有限公司 项目部业主方现暂无人驻项；			
三、设计单位情况 现场无设计单位人员			

四、供应商材料、设备进场情况

1、加固材料进场（斜撑加工好后还缺 12 米工字钢）

五、施工情况

1、共需要 48 根斜撑，（包括缺的 3 根）；

2、安装好45根；缺的施工队准备来年在做；

六、监理工作情况

1、监理于 2019 年 12 月 18 日进场，到现场对施工人员进行安全教育；

2、现场的材料进行抽检；

3、安装斜撑时进行安全旁站；

4、审核总包单位的前期资料，部分不符合要求，已退给总包单位让其整改好后再送到监理部门审核；

5、参照图纸对安装的斜撑进行检查位置是否符合设计要求；

6、让施工人员现场剩余材料、垃圾及时清理干净，真正做到文明施工；

7、整理监理资料并上传监理云。

武汉江夏普洛斯物流园屋顶 400kWp 分布式光伏发电项目

日期：2019 年 12 月 29 日