



正衡监理

监 理 月 报

工程名称：昆山普枫新能源有限公司昆山普淀仓储有限公司

2000kwp 分布式光伏发电项目

第 01 期

(2020 年 4 月 1 日—2020 年 4 月 30 日)

提交部门：监理项目部

编 制：蔡扣林

签 发：于彬

报告日期：2020.04.30



扫描全能王 创建

监 理 月 报

工程名称：昆山普枫新能源有限公司昆山普淀仓储有限公司 2000kwp 分布式光伏发电项目

月次 第 1 次

月报开始时间 2020 年 4 月 1 日 结束日期 2020 年 4 月 30 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	昆山普枫新能源有限公司昆山普淀仓储有限公司 2000kwp 分布式光伏发电项目		影像	7 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项  经度:121.002168 纬度:31.209423 地址:苏州市昆山淀山湖2.0MW 时间:2020-04-07 09:35:33 IMEI:869189044161017 今日水印 - 相机 -	本月重点工作情况，旁站、巡视、检查	下月重点工作计划
-----------	--	--------------------------	-----------------

度



- 1、轨道到货，
测量轨道、压块、夹具的厚度
- 2、组装夹具完成 100% 。
- 3、夹具做拉拔测试 。
- 4、轨道、压块、夹具、围栏材料吊装
- 5、屋面安装围栏

安装夹具、轨道、桥架全部完成, (组件安装视到现场情况而定) 逆变器安装完成, 交流电缆敷设安装完成, 并网柜安装完成





	设备交付进度		
	设计交付进度		
	质量体系运作情况	质量体系健全， 运行良好	落实质量保证 体系，并对运行 情况进行检查
	施工图会审		
	设计交底		
	方案审查		督促施工单位 按方案执行
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已 进行安全培训	督促施工单位 对进场新员工 进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位 对危险作业点 进行班前交底	继续督促施工 单位进行班前 交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已 要求施工单位 认真落实	监督施工单位 认真落实安全 措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	加强现场安全 管理力度
质量	主要工序质量		
	主要原材料质量	轨道、夹具、压 块外观检查合 格	对主要材料进 行检查
	构（配）件质量	进场材料质量 合格	把控好进场材 料质量关
	设备质量		进行进场报验、

			开箱检查
	质量验评情况	工序施工基本 符合要求	加强过程检查 力度，加大工序 报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行 工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成 (完成量/总量)	累计完成(完成量/总量)	备注
1	组装夹具	2020.4.9	2020.4.20	2020.4.9	2020.4.20	100%		
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	下月计划完成量	备注
1	定位放线	2020.4.20	2020.4.23		已全部完成
2	支架安装	2020.5.1	2020.5.10		
3	组件安装	2020.5.10	2020.5.20		
4	交流电缆敷设安装	2020.5.20	2020.5.28		
5	逆变器安装	2020.5.20	2020.5.25		
6	并网柜安装	2020.5.28	2020.5.30		
7					
8					
9					
10					

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件（份）	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无		8 人	/	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位材料进场	要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出

	业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	整改要求并限期改正。
质量管理	轨道到场进行检查；吊装施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照日期的要求，安排人员进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

昆山普枫新能源有限公司 昆山普淀仓储有限公司 2000kwp 分布式光伏发电项目

2020 年 4 月 30 日