



正衡监理

编号: ZHJL-YB-20200525

监 理 月 报

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

2020年05月 第 02期

项目监理部 (章):



总监理工程师: 刘士发

报告日期: 2020 年 05 月 25 日

监 理 月 报

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

月次 第 2 次

月报开始时间 2020 年 4 月 26 日 结束日期 2020 年 5 月 25 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	天津龙源汉沽三期风电项目	/	影像	/	/

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
----	----	----------	----------

进度



风机基础：5月6日-5月18日完成HG17风机基础灌注桩钻孔、钢筋笼安装、混凝土浇筑工作；5月20日-5月25日HG16风机基础灌注桩混凝土浇筑完成9根。

道路工程：5月17日完成HG16风机道路砖房拆除工作，5月20日-5月25日HG11风机道路换填完成50%。

材料进场：5月03日HG17风机基础灌注桩钢筋进场，5月20日HG16风机基础灌注桩钢筋进场。

道路工程：陆续开展剩余13基风机位场平及进场道路换填。

风机基础工程：HG16风机基础灌注桩钻孔、钢筋笼制作安装、混凝土浇筑完成，同时陆续开展剩余风机基础灌注桩作业。

			
	设备交付进度	陆续完成中	督促并完成
	设计交付进度	陆续完成中	督促并完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	未进行	完善
	设计交底	未进行	陆续完成工序图纸会审交底
	方案审查	未完成	督促完成
	技术交底	未完成	督促完成
	设计变更	/	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促新进员工安全培训
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点	完善班前交底

		进行班前交底	
	安全措施落实情况	落实不彻底，已 要求施工单 位 认真落实	完善安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	增加安全文明 标语标牌
质量	主要工序质量	/	陆续完成
	主要原材料质量	/	陆续完成
	构（配）件质量	/	陆续完成
	设备质量		陆续完成
	质量验评情况	工序施工符合 要求	陆续完成
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行 工作

二、 本月进度情况

序号	任 务 名 称	计划开始时间	计 划 结 束 时间	施工开始日期	施 工 结 束 日期	本 月 实 际 完成（完成量/总量）	累 计 完 成（完成量/总量）	备注
1	HG17 风机基础灌注桩成孔及混凝土浇筑	2020.05.06	2020.05.18	2020.05.06	2020.05.18	100%		
2	HG16 风机基础灌	2020.05.19	2020.05.30	2020.05.19	2020.05.25	30%		

	注桩成孔及混凝土浇筑							
3	HG11 风机位与二期重叠电缆敷设及回填	2020.05.16	2020.05.30	2020.05.16	2020.05.25	70%		
4	HG11 风机道路换填	2020.05.20	2020.05.30	2020.05.20	2020.05.25	50%		
5	HG7 风机位场平至设计标高	2020.05.20	2020.05.25	2020.05.20	2020.05.25	100%		

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量 / 总量）	本月实际完成（完成量 / 总量）	权值
1	风机位场平	2020.05.26	2020.06.25			40%		
2	成孔灌注桩施工	2020.05.26	2020.06.25			30%		
3	进场道路换填、碾压	2020.05.26	2020.06.25			50%		

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件（份）	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无	无	18 人	1	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	根据工作面合理增加人员及机械，风机位场平完成施工需求、进场道路换填完成施工需求，陆续开展成孔灌注桩施工、风机位基础开挖工作。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照要求，安排人员、机具进行施工。