



编号: ZHJL-YB-20210629

监 理 月 报

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

2021 年 06 月 第 15 期

项目监理部 (章):



监 理 月 报

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目 月次 第 15 次

月报开始时间 2021 年 06 月 01 日 结束日期 2021 年 06 月 30 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	天津龙源汉沽三期风电项目	/	影像	7	/

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
----	----	----------	----------

进度	箱变配电验收  2#风机安装验收  3#风机拆除会议  31#对接箱安装 	1、道路工程：15#风机第一段、第二段砼道路浇筑共计完成 90%； 2、安装工程：完成 10#风机吊装力矩验收； 3、风机基础：6#风机道路未完成未施工； 4、场区配电：11#12#风机调试并网发电完成； 32#对接箱至 2#风机完成电缆敷设中间接头制作，2#风机至 3#、5#风机电缆敷设完成 50%左右。 箱变安装完成 13 台同步	1、道路工程：完成 6#风机机位回填压实、进场道路具备运输条件。 15#风机砼道路完成剩余 10%砼浇筑 2 风机安装工程：完成 3#风机移位拆除工作 3、风机基础：完成 6#风机灌注桩筋制作绑扎、砼浇筑 4、场区配电：在业主单位的配合下完成剩余电缆敷设路线征地协调工作，同步进行电缆敷设作业。完成 2#、5%风机调试并网发电工作；
-----------	---	--	---

道路碎石清理



道路模板安装检查



检查道路砼浇筑厚度



	设备交付进度	陆续完成中	督促完成
	设计交付进度	陆续完成中	督促完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	升压站、场区配电未进行	完成
	设计交底	升压站、道路工程、场区配电未进行	陆续完成工序图纸会审交底
	方案审查	吊装施工单位部分完成	督促完成
	技术交底	/	陆续完成
	设计变更	/	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促新进员工安全培训
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	完善班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	完善安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	增加安全文明标语标牌
质量	主要工序质量	/	陆续完成
	主要原材料质量	/	陆续完成
	构（配）件质量	/	陆续完成
	设备质量		陆续完成
	质量验评情况	工序施工符合要求	陆续完成
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

三、本月进度情况

序	任 务 名	计划开始时	计划结束时	施 工 开 始	施 工 结 束	本月实	累 计	备注
---	-------	-------	-------	---------	---------	-----	-----	----

号	称	间	间	日期	日期	际完成 (完成 量 / 总 量)	完 成 (完 成 量/ 总量)	
1	10# 风 机 箱变吊装 完成	2021.04.30	2021.05.20	2021.06.20	2021.06.20	100%		
2	10# 风 机 验收完成	2021.06.03	2021.06.03	2021.06.03	2021.06.03	100%		
3	砼道路	2021.05.30	2021.06.30	2021.05.30	2021.06.30	90%	90%	
4	场区配电 电缆敷设	2021.05.30	2021.06.30	2021.05.30	2021.06.30	5%	85%	
5	10# 风 机 箱变基础 砼浇筑完 成、	2021.05.20	2021.05.24	2021.06.10	2021.06.10	100%		
6	11#12# 风 机并网	2021.05.30	2021.06.05	2021.06.03	2021.06.06	42%	42%	

四、下月进度计划

序 号	任 务 名 称	计划开始 时间	计划结束 时间	施 工 开 始 日期	施工结束 日期	下 月 计 划 完 成 (完 成 量 / 总量)	本 月 实 际 完 成 (完 成 量/ 总量)	权值
1	6#风机机 位换填压 实	2021.06.30	2021.07.20			100%		
2	6#风机灌 注桩	2021.07.20	2021.07.30			100%		
3	场区配电 电缆敷设	2021.05.30	2021.07.30			100%		
4	风机基础 工程	2021.05.30	2021.06.30			100%		
5	道路	2021.06.30	2021.07.15			10%		
6	2#、5#风 机并网	2021.06.30	2021.07.30			14%	50%	

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无	无	53 人	3	18	/	/

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	根据工作面合理增加人员及机械，6#风机基础施工、进场道路转弯半径换填完成施工需求，开展风机灌注桩、风机基础施工、2#5#风机并网、场区配电电缆敷设协调工作、资料收集等事宜。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、安全交底，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	电缆沟开挖深度宽度及回填检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请

物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作， 督促施工单位做好物资保管工作，要求 施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照要求，安排人员、机具进行施工。
------	---	--------------------------------