

四、材料、设备进场情况

组件 2400 块全部进场，逆变器到场 8 台。

五、施工情况

- 1、5 月 30 日开始拆除已安装的组件。
- 2、6 月 6 日拆除的组件打包发回晶科公司。
- 3、6 月 7 日重新发货的组件到场 44 箱，与 TUV 人员现场开箱检查吊装。
- 4、6 月 7 日 TUV 到场对组件进行 EL 测试。
- 5、6 月 13 日逆变器到场 8 台，已全部进场。
- 6、6 月 18 日逆变器全部安装完成。
- 7、6 月 21 日剩余组件全部进场，与 TUV 检测人员共同检查。
- 8、6 月 28 日组件全部分散完成，安装完成 73%。
- 9、电缆桥架安装完成 70%。

六、监理工作情况

- 1、配合 TUV 检测人员与晶科售后人员对进场组件进行外观检查。
- 2、组件等材料进场安全旁站，检查吊车司机操作证及车辆合格证，使用的吊带及吊车周边情况。
- 3、催促施工单位对进场逆变器报审。
- 4、要求施工单位在屋面用木板铺设通道，以防人员多次踩踏，造成防水层破损。
- 5、根据当前天气情况，要求施工单位调整上班时间，避免高温造成人员中暑。
- 6、陆续开箱检查组件发现个别玻璃表面有胶状物，现场要求擦拭。
- 7、日常巡视中发现屋面防水层破损，现场要求施工单位修补，以免下雨造成车间漏水。
- 8、要求施工单位每日下班前对当日的施工垃圾进行清理。
- 9、要求施工单位对现场施工人员做好安全技术交底。

七、其他

备注：

施耐德电气（厦门）开关设备有限公司
960kW 屋顶分布式光伏发电项目监理项目部整理
日期：2020 年 06 月 29 日



扫描全能王 创建