



正衡监理

编号: KDWIFILCIIWAH— 0 1

监 理 月 报

工程名称: 河南油田采油一厂双河东区分布式光伏发电项目

2020年 05 月第 1 期

项目监理部 (章):

总监理工程师:



报告日期: 2020年 05 月 30 日



扫描全能王 创建

监 理 月 报

工程名称：河南油田采油一厂双河东区分布式光伏项目

一、 工程概况：

中石化新星河南公司油田 2.2MWP 光伏项目。逆变器 8 台。箱变一台。10Kv 预置舱主控室一座。砼钢化条形基础/部分管桩基础钢管立柱及支架。370 硅板，光伏板倾斜 21 度。视频监控，清洗管道。接地及电缆等。

二、 参建单位名称：

- 1、 中石化新星江南新能源开发有限公司
- 2、 中广达能源电力工程设计有限公司
- 3、 总包单位：徐州市工业设备安装责任有限公司
- 4、 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

三、 本月工程实际情况

- 1、 河南油田采油一厂双河分布式光伏发电项目应业主单位要求



自 2020.04.20 日监理进场。

2、本月到目前 2020.05.30 日为止，施工现场只有整平了场地及办公场所房子装饰 工作。

3、相变基础及配电装置舱基础土方开挖施工，垫层浇筑施工完成

四、 本月工程建设内容

1、本月只有施工场地平整及部分垃圾清理工作。部分设备占用场地清理施工。

2、相变基础及配电装置舱土方开挖施工，砼垫层浇筑施工，钢筋加工施工。

五、 本月工程质量管控方面的措施

1、本月监理项目部要求施工单位严格按照施工设计图纸及相关规范进行施工。同时要求设计单位到场进行图纸会审工作。

2、 对各个需要旁站的工序进行监督及记录，对发现的问题立即要求施工单位进行整改。



六、 工程进度控制方面工作情况

- 1、 本月此项目刚开工要求总包单位编制总施工进度计划及相关组织设计、专项目方案等工作。
- 2、 要求施工单位对部分材料的采购工作进行合理有序的展开，并保证质量，以确保工期验收。

七、 本月工程建设总结

- 1、 本月现场安全文明施工良好，无安全事故发生。
- 2、 本月施工基本符合现场要求，在工程施工过程中，我监理人员以认真的态度对待自己的工作，在从事的各项工作中，都能尽职尽责。并现场提醒施工单位的质量进度管控。
- 3、 本月监理人员要求施工单位在完成工程施工后，要进行自查，自检工作。做好每一道工序的完整性，给后继验收创造 条件。并提示相关单位重视。



八、 下月监理工作重点

- 1、 下月工作重点是总包单位正常到施工现场办公及全面工作人员到位。
- 2、 本工程设计单位及各施工单位, 业主单位到场进行图纸会审工作。并进行施工。避免出现工期延迟情况。
- 3、 对现场临时用电及安全文明施工进行监督管理。

正衡监理部 2020.5, 30





施工记录

地 址：南阳市桐柏县G312(沪霍线)
时 间：2020-05-08 15:26:26

