

芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

监理单位月报 2020 年 2 期

项目：芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目		填报周期：2020 年 07 月 01 日—07 月 31 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、班组建设（新进人员入场体检、安全交底培训）；				
2、设备材料卸货；				
3、并网柜安装；				
4、配电房施工；				
5、与企业母排接线；				
6、配电房供电局验收				
二、本月工程建设工作内容及完成情况				
1、支架及组件安装	支架完成 100%； 组件 65%			
2、逆变器及并网柜	并网柜 100%；逆变器 80%。			
3、现场调试	完成 100%。			
4、桥架、接地	桥架 90%；接地 20%；			
5、电缆敷设接线	完成 70%			
6、出图情况	图纸齐全。			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本月到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	夹具	6 月 15 日	06 月 22 日	到货 100%
	导轨	6 月 20 日	06 月 29 日	到货 100%
	电缆桥架	07 月 05 日	7 月 16 日	到货 100%
	接地扁钢、镀锌管	07 月 05 日	7 月 25 日	到货 100%
	并网柜	7 月 5 日	7 月 20 日	到货 100%
	组件	6 月 21 日	06 月 28 日	到货 100%
	逆变器	06 月 25	06 月 24	到货 100%



		日	日	
	电缆设备	7月10日-	7月23号	到货100%
11、人员/机械情况	本月施工人员25人，吊车1台，铲车1台。			
三、截止本月工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首套组件安装	06月15	6月22日	7月4日	到货100%，
2、全容量并网	7月30日	8月10日		由于雨季，本月无法正常施工，并且厂房临时要求增加两台隔离柜方可并网。
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题解决进展	无			
五、下月计划主要工作内容				
1、组件区域工程	安装完成100%			
2、逆变器	安装完成100%			
3、并网柜	安装完成100%			
4、桥架	安装完成100%			
5、接地	安装完成100%			
6、电缆敷设接线	安装完成100%			
7、并网	全容量并网			

填报人：唐剑 审核人：王立杰 时间：2020.07.31

工程现场照片



采光带安全措施、夹具安装、组件卸货、逆变器卸货；





组件安装、桥架安装、电缆敷设接线、供电局验收

常州正衡电力工程监理有限公司

2020 年 7 月 31 日

