

监 理 月 报

工程名称：浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏
发电项目

2020 年 11 月



项目监理部（章）

总监理工程师：李俊平

报告日期：2020 年 11 月 25 日

工程名称： 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目 月次 第 1 次

月报开始时间 2020 年 10 月 25 日 结束日期 2020 年 11 月 25 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目影像	资料类型	资料数量	备注
----	----------	--------	------	------	----

1	浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目	 	 	照片	4	
---	----------------------------------	--	--	----	---	--

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	机器人车间 冷锻车间	支架安装、组件安装、光伏线敷设、夹具安装、檩条安装	其他屋面支架安装组件安装光伏线汇线、逆变器安装、桥架安装。
	设备交付进度	组件已到 19696	/
	设计交付进度	图纸齐全	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好落实质量保证体系，并对运行情况进行检查	继续加强检查，发现问题即时督促整改。

	施工图会审	完成机器人车间图纸会审 完成冷锻车间图纸会审	
	设计交底	组件设计已交底	督促进行组件部分设计交底
	方案审查	未交付	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	未进行	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	/
	安全交底情况	对即将开始施工的钢筋绑扎、临时用电、工器具使用、混凝土浇筑等安全文明施工注意事项进行监督。	持续监督检查
	安全措施落实情况	施工工器具暂未进场不涉及安全问题。	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。
	安全文明施工情况	巡视检查施工人员安全防护穿戴情况，安全帽、劳保鞋、反光马甲佩戴齐全。无裸露裤腿、手臂现象。	继续加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	核对图纸，检查机器人车间支架、组件、夹具前验收 核对图纸，检查冷锻车间支架、组件、角铝前验收	检查支架、组件、光伏电缆等施工质量
	主要原材料质量	支架、组件、角铝等	/
	构（配）件质量	/	/
	设备质量	/	/
	质量验评情况	工序施工符合要求，加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/

合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

- 1、新建厂房一支架完成 100%。
- 2、新建厂房一组件完成 100%。
- 3、机器人车间支架完成 95%。
- 4、机器人车间组件完成 40%。
- 5、冷锻车间支架完成 60%。
- 6、冷锻车间组件完成 35%

三、 下月进度计划

- 1、箱变基础施工。
- 2、电缆沟施工。
- 3、逆变器安装。
- 4、SVG 基础施工。
- 5、配电室 1、2 次设备安装。
- 6、光伏电缆放线。

安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故	划文件 （份）	人数	分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		24 人	2	/	/	/

四、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性

安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。	监督施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	支架、角铝、组件等原材料的进场检查；检查厂房基础、厂房接地、厂房埋管、电缆沟等施工质量；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。
技术管理	/	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。
造价管理	/	对施工单位申请的工程款及时进行评审
物资供应	/	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。

常州正衡电力工程监理有限公司

浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

2020 年 11 月 25 日