



正衡监理

编号: ZDSD-JLYB-002

监 理 月 报

工程名称: 中电售电(常熟车饰)屋顶光伏项目

第 2 期

2020.10.01~2020.10.31

项目监理部(章):

总监理工程师:



报告日期: 2020 年 10 月 31 日

监 理 月 报

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

编号：ZDSD-JLYB-002

一、工程形象进度（形象进度表、照片）

形象进度表

分项名称	施工工序	完成情况	备注
光伏区	围栏立柱预装夹具	100%	2020 年 09 月 22 日 开始
	一字夹螺栓预装	100%	
	检修通道安装	100%	
	桥架安装	70%	
	组件安装	100%	
	逆变器安装	100	
二次设备	电缆沟开挖	完成 100%	
	电缆沟砌筑粉刷	完成 100%	
		0%	
		0%	
箱变基础	箱变基础开挖	100%	
	箱变基础浇筑	100%	
	箱变基础砌筑	100%	
	箱变基础模板	100%	
	箱变基础粉刷	60%	
	百页窗	0%	
	箱变基础	90%	
剪刀梯	基础开挖	100%	
	基础钢筋绑扎	100%	
	基础浇筑	100%	
	基础	100%	
	梯安装	0%	

形象照片



一、 主要监理工作（质量、安全、进度、投资）

本月监理部重点对组件安装进行管理，并督促施工单位增加管理人员，同时认真执行光伏监理规范的要求对工程质量、安全、进度、等方面进行全面控制，并严格按监理程序进行。

为确保隐蔽工程质量，对箱变基础、剪刀梯基础开挖、钢筋绑扎、进行平行检查，对混凝土浇筑进行旁站，督促施工单位同时上报过程资料，并对提交的过程资料进行了认真、严格审核；对每一次进场材料进行检查开箱，并对第三方的现场检测见证，监理部定期召开监理例会，每周上报周报，对上周工作进行汇总总结。

二、本项目部在日常监理过程中特别重视安全方面的监理工作，对进场的吊车、钗车进行人员资质比对查验，对新进场工人督促施工单位严格审核，对临时用电、消防、场容场貌等进行管理，本月安全文明生产状况良好，施工现场未发生任何问题。

目前进度受影响的是箱变，督促总包单位积极盯紧箱变厂家，屋面组串放线等别的施工单分项工程正有序进行着。

三、工程存在问题及建议

- 1、上次逆变器支架焊接不到位的已整改。
- 2、箱变基础未放置拉墙筋的问题已现场及时做了整改。

监理部要求总包项目部加强质量管理和安全管理，积极做好自验工作，同步上报资料，确保施工质量和安全顺利进行。

四、下月监理工作安排

下月工作任务：屋面放线完成，箱变安装完成，剪刀梯安装完成，一、二次安装连接到位，并网运行，测试完成，同步要求施工单位及时提交与工程相关的资料，做到资料与施工同步，同时控制好施工安全和质量，对影响质量、安全的因素进行严格控制。

项目本月大事记

- 1、2020年10月1日利用停电机对开关柜及铜排进行尺寸数据测量。
- 2、2020年10月09日召开第六次监理例会。
- 3、2020年10月14日召开第七次监理例会。
- 4、2020年10月14日检测单位来现场进行夹具拉拨试验。
- 4、2020年10月20日召开第八次监理例会。
- 5、2020年10月27日召开第九次监理例会。
- 6、2020年10月30日组件全部安装完成。

2020年10月30日