

河南滑县永达道口 2.5MW 分布式光伏发电项目月度情况报告

报告日期：2020.11.25

编号：003

项目名称	河南滑县永达道口 2.5MW 分布式光伏发电项目	业主单位	浙江正泰新能源开发有限公司
项目规模	2.5MW	项目地址	河南省安阳市滑县
监理负责人	南玉荣、段光林	监理人数	2 人
进场时间	2020.08.27	合同工期	90 天
参建单位	建设单位：滑县永达光伏发电有限公司 设计单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 施工单位：苏华建设集团有限公司 陕西广易来生态环境工程有限公司（加固） 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
报告内容			
一、项目概况 本工程为滑县永达道口 2.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目，共有 3 个彩钢瓦屋顶和 1 个水泥平屋顶，彩钢瓦屋面组件沿屋面平铺，水泥屋面支架与屋面呈 5 度角安装，全部采用固定式发电系统。太阳能光伏组件选用 450Wp 单晶硅组件，共 5346 块，每 18 块组件串联成 1 串，每 10/12/14/15 串接入 1 台光伏智能直流汇流箱，汇流箱采用 12 进 1 出 19 台，15 进 1 出 5 台，共计 24 台，每 4 台光伏智能直流汇流箱接入 1 台 500KW 并网型逆变器将直流电转换为交流电，经由变压器升压后接入用户侧 10kV 母线实现并网发电。			
二、业主单位情况 1、业主公司情况介绍：本工程由滑县永达光伏发电有限公司开发建设。 2、业主项目负责人： 段华彬。 3、对项目实施和监理工作有哪些特殊要求。 对监理人员的要求较高，技术、资料、管理、服务、面面俱到。			
三、设计单位情况 1、施工图交付情况介绍：光伏施工监理目前只有电子版施工图纸，未见到蓝图。 2、现场是否有设计代表，设计变更处理情况：现场无代表，现阶段无设计变更。			

3、对项目现场设计问题、参与验收响应情况：暂无。
四、供应商材料、设备进场情况 加固材料全部到场； 组件未到，其余已全部到场；
五、施工情况 加固因 2020 年 11 月 4 日施工时，有吊顶的铁锈掉入车间，厂区让其停止施工，到目前为止一直未施工，厂区与正泰还在协商赔偿事宜。 电气人员目前已完成设备基础的施工，下墙桥架的安装，完成 2 个屋面的夹具、导轨的安装。
六、监理工作情况 1、检查到场的施工材料质量证明文件，现场实际测量尺寸规格。 2、要求施工单位每日下班前对当日的施工垃圾进行清理。 3、要求施工单位对现场施工人员做好安全技术交底。 4、督促 2 家总包单位尽快提交项目资料。 5、积极与业主沟通了解协商的进展情况。 6、每日做好公司的日常工作。
七、其他

河南滑县永达道口 2.5MW 分布式光伏发电项目

日期：2020 年 11 月 25 日