



正衡监理

编号: ZHJL-YB-01

# 监 理 月 报

工程名称: 中国电建上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏发电项目

2020 年 11 月第 1 期

项目监理部 (章):



总监监理工程师

王立杰

报告日期: 2020 年 11 月 29 日

# 监 理 月 报

工程名称：中国电建上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏发电项目月报 第 1 次月报

开始时间 2020 年 11 月 18 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

## 一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工单位名称	资料类型	资料数量	备注
1	中国电建上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏发电项目	四川尚胜邦建筑工程有限公司	影像	6 张	

## 二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度			钢结构打孔完毕、 钢筋拉条加固完 毕、屋面檩条安装 完毕、屋面换瓦完 毕

14m折叠机高空作业



檩条进场卸货



与施工单位、设计确定钢结构加固  
图纸是否需要增设檩条



钢筋拉条进场验收

			
	设备交付进度	组件进场 0.5MW	
	设计交付进度	纸质版	
	质量体系运作情况	质量体系较健全, 运行良好	
	施工图会审	待完成	
	设计交底	待完成	
	方案审查	待完成	
	技术交底	完成	
	设计变更		
安 全	安全培训情况	进场人员已进行安全培训	
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底、审核	
	安全措施落实情况	落实到位	
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	
质 量	主要工序质量	良好	
	主要原材料质量	支架型号质量按技术参数, 抽检合格	
	构(配)件质量	合格	
	设备质量	合格	
	质量验评情况	工序施工符合要求	
投 资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/

合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	严格按合同执行现场工作

### 三、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成 (完成量/总量)	累计完成 (完成量/总量)	备注
四川尚胜邦建筑工程有限公司								
1	支架安装							
2	组件安装		2021.1.15					
4	防雷接地							
4	直流电缆 4mm <sup>2</sup>							
8	逆变器安装							
9	汇流箱安装							

### 四、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量/总量)	本月实际完成 (完成量/总量)	权值
四川尚胜邦建筑工程有限公司								
1	组件安装							
2	电缆敷设							
3	箱逆变就位							
4	防雷接地							

### 五、安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策划文件(份)	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设 备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无		7人	1	/	/	/

## 六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	加快屋面加固及加瓦施工进度，组件、逆变器、支架等夹具尽快进场，人员协调好进场施工
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	
造价管理		
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	

常州正衡电力工程监理有限公司

中国电建上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏发电项目

监理部

2020年11月29日