

# 监 理 月 报

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

2022 年 07 月

项目监理部 (章):



总监理工程师：王立杰

报告日期：2022 年 07 月 30 日



# 监 理 月 报

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

月次 第 7 次

月报开始时间 2022 年 6 月 30 日 结束日期 2022 年 7 月 30 日

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

## 一、工程影像资料

| 序号 | 单位工程标准名称 | 施工项目<br><br>像 | 资料类型 | 资料数量 | 备注 |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|



|   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |   |
|---|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|
| 1 | <p>增资新建埭溪60MWp地面光伏电站项目二期工程。</p> |  <p>地 址：湖州市吴兴区德清镇在许家坝附近<br/>工程名称：湖州新埭溪60mw地面光伏电站项目二期工程<br/>业主单位：浙江阿波里光伏科技有限公司<br/>时 间：2022-07-16 星期四<br/>监理单位：湖州正南电力工程监理有限公司<br/>检查工作：项目二期70亩地快速进场施工。</p>  <p>地 址：湖州市吴兴区德清镇在北村附近<br/>工程名称：湖州新埭溪60mw地面光伏电站项目二期工程<br/>业主单位：浙江阿波里光伏科技有限公司<br/>时 间：2022-07-16 星期四<br/>监理单位：湖州正南电力工程监理有限公司<br/>检查工作：项目二期70亩地快速进场施工。</p>  <p>地 址：湖州市吴兴区德清镇在北村附近<br/>工程名称：湖州新埭溪60mw地面光伏电站项目二期工程<br/>业主单位：浙江阿波里光伏科技有限公司<br/>时 间：2022-07-17 星期五<br/>监理单位：湖州正南电力工程监理有限公司<br/>检查工作：项目二期70亩地快速进场施工。</p>  <p>地 址：湖州市吴兴区德清镇在北村附近<br/>工程名称：湖州新埭溪60mw地面光伏电站项目二期工程<br/>业主单位：浙江阿波里光伏科技有限公司<br/>时 间：2022-07-21 星期四<br/>监理单位：湖州正南电力工程监理有限公司<br/>检查工作：70亩地1#2#鱼塘抽水作业。</p>  <p>地 址：湖州市吴兴区德清镇在北村附近<br/>工程名称：湖州新埭溪60mw地面光伏电站项目二期工程<br/>业主单位：浙江阿波里光伏科技有限公司<br/>时 间：2022-07-21 星期四<br/>监理单位：湖州正南电力工程监理有限公司<br/>检查工作：70亩地1#2#鱼塘抽水作业。</p>  <p>地 址：湖州市吴兴区德清镇在北村附近<br/>工程名称：湖州新埭溪60mw地面光伏电站项目二期工程<br/>业主单位：浙江阿波里光伏科技有限公司<br/>时 间：2022-07-21 星期四<br/>监理单位：湖州正南电力工程监理有限公司<br/>检查工作：70亩地1#2#鱼塘抽水作业。</p> | 照片 | 12 | / |
|---|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|





## 二、监理重点工作情况

| 专业 | 事项                                       | 本月重点工作情况                                                  | 下月重点工作计划                 |
|----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 进度 | 70 亩坑塘地块征地协调陆续动工序已完成, 1347 根桩, 5 • 38MW。 | 各坑塘排水, 挖沟蓄水排水暴晒。5# • 6#藕塘排水清塘完成<br>进场道路开挖钢板铺垫。<br>箱变基础开挖。 | 材料进场, 试打桩作业。             |
|    | 工程进度情况。                                  | 箱变基础垫层浇筑完成。鱼塘抽水完成。藕塘抽水清塘完成。                               | 箱变基础底板浇筑。                |
|    | 设计图纸进度。                                  | 电子版。                                                      |                          |
|    | 质量体系运作情况                                 | 质量体系健全, 运行良好                                              | 落实质量保证体系, 并对运行情况进行检查     |
|    | 施工图会审                                    | 未完成图纸会审                                                   |                          |
|    | 设计交底                                     | 未进行                                                       | 陆续完成工序图纸会审交底             |
|    | 方案审查                                     | 未齐全                                                       | 督促施工单位报审                 |
|    | 技术交底                                     | 在进行                                                       | 新人员进场后, 督促施工方落实          |
|    | 设计变更                                     | /                                                         |                          |
| 安全 | 安全培训情况                                   | 施工人员未进场。                                                  | 督促新进员工安全培训               |
|    | 安全交底情况                                   | 督促施工单位对危险作业点进行班前交底                                        | 已要求开工后要完善班前交底            |
|    | 安全措施落实情况                                 | 已要求施工单位认真落实。                                              | 督促完善安全措施                 |
|    | 安全文明施工情况                                 | 现场安全、文明措施不到位                                              | 增加安全文明标语标牌、各场区围栏未设置警示标志。 |



|    |         |                            |             |
|----|---------|----------------------------|-------------|
| 质量 | 主要工序质量  | 核对图纸，检查桩位核对                | 陆续完成        |
|    | 主要原材料质量 | 支架、立柱、管桩等料构配件<br>质量证明文件齐全。 | /陆续进场       |
|    | 构（配）件质量 | /                          | /           |
|    | 设备质量    | /                          | /           |
|    | 质量验评情况  | 工序施工符合要求。                  | 加强检查力度、抽查力度 |
| 投资 | 资金情况    | /                          | /           |
|    | 款项支付情况  | /                          | /           |
|    | 预算外签证   | 无                          | /           |
| 合同 | 合同签订情况  | 施工合同签订                     | /           |
|    | 合同执行情况  | 按合同执行                      | 做好合同执行工作    |

### 三、本月进度情况

- 1、70 亩坑塘地块施工中。
- 2、管桩支架构件陆续进场。
- 3 箱变基础开挖，垫层浇筑。
- 4 藕塘抽水清塘已完成

### 四、下月进度计划

- 1、下月高压，桥架，箱变进场。

### 五、安全文明施工情况

| 事故（起）    |          |          | 编制安全策<br>划文件(份) | 施工<br>人数 | 安全分包情况     |            |                  |                 |
|----------|----------|----------|-----------------|----------|------------|------------|------------------|-----------------|
| 人身重<br>伤 | 机械设<br>备 | 电网事<br>故 |                 |          | 分包队<br>伍数量 | 分包队<br>伍人数 | 系统外<br>包队伍<br>数量 | 系统外<br>队伍人<br>数 |
| 无        | 无        | 无        | 无               | 人        | /          | /          | /                | /               |



## 六、施工重点工作情况

| 专业   | 本月重点工作情况                                                                        | 下月重点工作计划                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 进度管理 | 地块协调征收，抽水清塘完成。                                                                  | 优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性       |
| 安全管理 | 积极参与“安全生产月”活动和项目现场安全消防演练，安委会定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。 | 实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。       |
| 质量管理 | 设备到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。                   | 督促施工单位按照施工工艺和设计要求的规范要求进行施工      |
| 技术管理 | 督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。                                       | 参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。 |
| 造价管理 | 对施工单位申请的工程进度款进行审核                                                               | 对施工单位申请的工程款及时进行认真评审             |
| 物资供应 | 协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。                    | 督促施工单位按照要求，合理安排人员对施工区域供应施工材料    |

常州正衡电力工程监理有限公司

增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

2022 年 07 月 30 日

