

申城宜城流水镇 100WM 农光互补发电项目月情况报告

报告日期：2021.01.10

编号：001

项目名称	申城宜城流水镇 100WM 农光互补发电项目	业主单位	宜城市申宜新能源有限公司
项目规模	100MW	项目地址	宜城流水镇刘台村
监理负责人	严卫忠	监理人数	2 人
进场时间	2021.01.04	合同工期	11 个月
参建单位	建设单位：宜城市申宜新能源有限公司 总包单位：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司（EPC） 施工单位：江苏伏峰电力科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
报告内容			
一、项目概况 本工程位于宜城市流水镇刘台村，分 3 个区块，装机容量 100WM，110KV 送出。			
二、业主单位情况 1、业主公司情况介绍：本工程由宜城市申宜新能源有限公司开发建设。 2、业主项目负责人为卫在阳。			
三、设计单位情况 1、施工图交付情况介绍：监理目前只有电子版桩基础，其它图纸未见。 2、现场无设计单位人员。			
四、供应商材料、设备进场情况 目前到货 26000 根管桩。其它设备材料还未定。			
五、施工情况 1、外线基础已完成， 2、管桩目前完成 3014 根，总工程量的 11.5%。			
六、监理工作情况 1、参加第一次例会，确定项目资料版本，具体开工时间，让施工单位尽快报审开工资料等； 2、到施工现场查看施工安全及施工进度等情况； 3、在项目地找房；			
七、其他			

申城宜城流水镇 100WM 农光互补发电项目

监理项目部

20210110