

上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

监理月报

第 1 期

2020 年 12 月 26 日至 2021 年 01 月 25 日

常州正衡电力工程监理有限公司

上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电工程监理项目部



一、工程形象

1、桩基工程

1.1 光伏区桩基施工笨鱼累计到货 840 根，全场区总计 12366 根。

1.2 本月累计完成桩基施工 295 根。

二、主要监理工作

1、1、质量情况

本月现场施工质量情况良好，每天进行现场质量监督巡查，下发质量整改通知单位 2 份，闭环 1 份，施工质量在可控范围。截至本月质量巡视检查 8 次，工程累计检查 3 项分项工程，检查合格率 95%，有个别管桩垂直度达不到设计及规范要求，已下发监理通知单要求施工单位整改。

(1) 质量控制重点：管桩定位放线、垂直度、标高。

(2) 见证取样情况：本月钢筋见证取样无，累计 0 组，试验合格无；混凝土试块留置无，累计无，送检无。

(3) 监理旁站情况 7 次：桩基施工旁站。

(4) 试验检测情况：无。

2、安全检查情况

本月进行联合检查 3 次，共检查问题 4 项，目前已整改完成第 1 项，其余下发的安全通知单还未回复。

1、开关箱设备不齐全、严重损坏，电气设备严重老化，没有标识。

2、二级配电箱没有接地保护。

3、过路电线没有增设线路套管保护。

4、光伏区运送管桩车辆前后未增设锥桶或三脚架标志，存在安全隐患。

3、本月工程大事件

3.1 本月业主组织各参建单位进行了三次图纸会审、一次疫情防控专题会议。

3.2 本月建设单位、管理公司、监理公司、施工单位进行了月度质量安全大检查，对存在质量安全问题汇总并下发了通知单。

4、监理资料及施工资料

4.1 施工单位前期资料已报验还未整改，已下发 6 份通知单 5 份未回复。

4.2 监理单位前期资料已交业主报审，通知单下发 6 份，联系单 2 份，会议纪要 8 份，图纸会审 3 份。

5、监理例会情况

本月进行了 4 次监理例会，根据每周监理例会提出的问题各参建单位都进行了整改。

6、图纸会审情况

序号	图纸名称	会审时间	答复意见	备 注
1	开关站区域土方平衡图	2020.12.30	未答复	
2	风机基础混凝土灌注桩施工图纸	2021.01.20	未答复	
3	生产办公楼建筑图	2021.01.22	未答复	

三、工程存在问题及建议

1. 开关站基础工程还未施工，正在引进新单位，计划本月开始施工，争取年前完成基础回填工作。

2. 督促设计院及时出后续图纸并对已审图纸及时回复。

四、下月监理工作安排

1、工程进度计划

1.1 管桩到货 3000 根，施工完成 2000 根。

1.2 支架到场开始安装。

2、图纸需求计划

序号	专业	卷册名称	交图时间
1	土建	不详	不详
2	土建	不详	不详
3	电气	不详	不详
4	电气	不详	不详
5	电气	不详	不详

4、质量工作计划

- (1) 做好周、月质量监督检查工作，确保施工质量的可控、在控。
- (2) 做好管桩材料进场检查验收工作。
- (3) 组织总包单位进行质量大检查活动一次。

5、安全工作计划

- (1) 做好疫情防控安全监督管理工作。
- (2) 定期召开安全周例会，抓好安全培训，开展好定期检查及专项检查工作。
- (3) 现场吊装旁站做好安全防护措施，发现违规作业加倍考核。
- (4) 光伏区桩基施工，安全、技术交底工作。
- (5) 施工前督促总包单位第三方检测尽快到场。

6、工程形象照片



图纸会审



临时用电安全大检查



工程桩验收



旁站光伏区桩基施工



管桩卸车安全旁站