



人

编号: JL- (BDDH) -02

# 监 理 月 报

工程名称: 宁明桐棉风电场工程

2021年3月第2期

项目监理部 (章):

总监理工程师: 徐耀生



报告日期: 2021年3月31日

# 监 理 月 报

工程名称: 宁明桐棉风电场工程 3月次 第2次 月报, 开始时间 2021年3月1日 结束

日期 2021年3月31日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

## 一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	宁明桐棉风电场工程		影像	31张	

## 二、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	场区修路及升压站平整	小号线道路开挖破碎	
	设备交付进度		/
	设计交付进度	图纸未全部交付	图纸交付完成
	质量体系运作情况	质量体系健全, 运行良好	落实质量保证体系, 并对运行情况进行检查
	施工图会审	已完成	/
	设计交底	已完成	/

	方案审查	电子版已审核完毕，纸质版未报审	完成报审
	技术交底	已完成	/
	设计变更	/	/
安全	安全培训情况	督促施工单位对进场新员工进行安全教育	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	/	
	主要原材料质量	/	
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量	/	/
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同已签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

### 三、本月进度情况

工程项/事项	本月施工进度
升压站	场地平整 100%
场内道路	1、6#--3#风机道路毛路修筑完成, 6#--3#风机平台平整完成, 7#完成 30%。检修道路本周完成 109m
外送线路	基础完成 9 基; 基础浇筑完成 7 基; 接地敷设完成 7 基 线塔组立完成 6 基。
集电线路	
风机基础	
场外道路	
风机吊装	
箱变安装	

#### 一、下月进度计划

小号线道路继续开挖破碎及升压站平整。

#### 二、安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无	1	24 人	2	119	/	/

### 三、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好准备工作。施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部《安全文明措施》及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求按规范要求施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

宁明桐棉风电场工程监理部

2021年3月31日