



人

编号: JL- (BDDH) -04

监 理 月 报

工程名称: 宁明桐棉风电场工程

2021 年 5 月第 4 期

项目监理部 (章):

总监理工程师: 徐耀生



报告日期: 2021 年 5 月 31 日

监 理 月 报

工程名称：宁明桐棉风电场工程 5月次 第4次 月报，开始时间 2021年5月1日 结束

日期 2021年5月31日 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	宁明桐棉风电场工程		影像	31 张	

二、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	场区修路及升压站平整	小号线道路开挖破碎	大号线17#、18#检修道路破碎倒运
	外送线路	杆塔组立；导线展放。	杆塔组立，放紧线
	风机基础	基础施工队伍进场；搅拌站计量校验；搅拌站生活区完善	基坑开挖、基础钢筋绑扎
	设备交付进度	锚栓锚板到场5套	风机：6月30日到3台 7月30日3台 8月30日3台 9月30日4台 塔筒：6月15日到5台 后面按风机时间 锚栓：5月5日5套到

			场 后面按风机时间 箱变：6 月 30 日到场 一次设备：6 月 30 日 SVG/主变/GIS/35KV 配 电装置/400V 配电装置 二次设备：6 月 30 日 保护/直流系统（含蓄电 池）/通讯系统
	设计交付进度	1、风电场道路施工图：电子版已交付。 2、风机基础施工图：蓝图已交付。 3、升压站图纸：场地平整图纸、挡墙已交付；升压站平面布置图蓝图已交付；综合楼图纸优化中。 4、 110kV 外送线路：蓝图已交付。 5、35kV集电线路图纸：电子版已交付	图纸交付完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	已完成	/
	设计交底	已完成	/
	方案审查	已开工部分完成审核	完成报审
	技术交底	已完成	/
	设计变更	/	/
	安全	安全培训情况	督促施工单位对进场新员工进行

		安全教育	员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	/	
	主要原材料质量	/	
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量	/	/
	质量验评情况	110KV 送出线路工程：N57 铁塔 A 腿防盗螺栓紧固不到位，已让施工队立即对螺栓进行紧固，并对铁塔螺栓进行全面排查。 场内道路及风机平台：17#场内道路个别坡度不符合设计要，利用倒运车与钩机配合降坡处理。	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同已签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

三、本月进度情况

工程项/事项	本月施工进度
升压站	场地平整 100%
场内道路	升压站入场道路开挖完成；7#完成 99%；6#、5#、4#、3#完成、17#完成 262m，共 3.349km，完成总量 24%。风机平台平整，7#、6#、5#、4#、3#风机平整完成。
外送线路	接地敷设完成 5 基；杆塔组立完成 17 基。
集电线路	
风机基础	搅拌站主体安装完成；清洗水池完成 30%；拌和用水水池完成；风机基础测量放线完成 4 基；风机基础开挖：06#完成 24%、05#、03#完成 12%、04#完成 45%。
场外道路	
风机吊装	
箱变安装	

一、 下月进度计划

小号线道路继续开挖破碎及升压站平整。

二、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无	/	/	3	110	/	/

三、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好准备工作。施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力，升压站的施工单位尽快确定下来，避免影响后期施工。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，必须在施工前加以检查，确认其完好，方能投入使用
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求按规范要求进行施工。
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请。
物资供应	要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照工期的要求，安排人员、机具进行施工。做好风机基础施工材料、设备的进场计划

常州正衡电力工程监理有限公司
宁明桐棉风电场工程监理部

2021 年 5 月 31 日