



编号: NMFD-YB-013

## 监 理 月 报

工程名称: 宁明桐棉风电场工程

2022 年 5 月



项目监理部 宁明桐棉风电场工程  
监理项目部

总监理工程师: 徐耀生

日期: 2022 年 5 月 31 号

# 监 理 月 报

## 一、 监理重点工作情况

| 专业 | 事项       | 本月重点工作情况                                                                      | 下月重点工作计划                                                         |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 进度 | 主要工序工作   | 1、大号线道路及平台修筑。<br>2、15#、17#、18#风机基浇筑完成。<br>3、14#风机基础钢筋绑扎完成。<br>4、集电线路C线组塔完成3个。 | 1、大号线25#、B5道路及平台修筑完成。<br>2、14#、19#、20#风机基础浇筑完成。<br>3、集电线路C线施工完成。 |
|    | 设备交付进度   | 进场2台轮毂、2节塔筒                                                                   | 吊装完成3台风机                                                         |
|    | 设计交付进度   | 外线图纸、道路图纸、风机基础图纸已交付。升压站无设备基础图                                                 |                                                                  |
|    | 质量体系运作情况 | 质量体系健全，运行良好                                                                   | 落实质量保证体系，并对运行情况进行检查                                              |
|    | 施工图会审    | 风机基础图纸会审完成                                                                    |                                                                  |
|    | 设计交底     | 风机基础设计交底完成                                                                    |                                                                  |
|    | 方案审查     | 外线资料报审                                                                        | 按进度提交施工方案                                                        |
|    | 技术交底     | 外线、道路、风机基础技术交底完成                                                              |                                                                  |
|    | 设计变更     |                                                                               |                                                                  |
| 安全 | 安全培训情况   | 进场员工已进行安全培训                                                                   | 督促施工单位对进场新员工进行安全教育                                               |
|    | 安全交底情况   | 督促施工单位对危险作业点进行班前交底                                                            | 继续督促施工单位进行班前交底                                                   |
|    | 安全措施落实情况 | 场地警戒线及用电要求施工方落实到位                                                             | 设置安全警示                                                           |
|    | 安全文明施工情况 | 现场安全、文明措施良好                                                                   | 加强现场安全管理力度                                                       |
| 质量 | 主要工序质量   | 现阶段，要求质量严格按照业主要求监管。                                                           | 强制性质量问题绝不放过                                                      |
|    | 主要原材料质量  | 主要材料进行质量检查                                                                    | 把控好材料进场质量问题                                                      |
|    | 构（配）件质量  | 把控好进场材料质量关                                                                    | 严抓构配件质量问题                                                        |

|        |                       |  |
|--------|-----------------------|--|
| 设备质量   | 目前未进场                 |  |
| 质量验评情况 | 将不符合设计要求的地方，要求施工方进行整改 |  |

## 二、本月进度情况

- 1、道路大号线道路施工完成，风机平台完成 6 个。
- 2、集电线路线塔基础浇筑完成 23 基，组塔完成 17 基。
- 3、15#、17#、18#风机基础浇筑完成。
- 4、14#风机基础钢筋绑扎完成。

## 三、下月进度计划

道路：

- 1、25#、B5 风机平台施工完成

集电线路：

- 1、C 线施工完成。

风机基础：

- 1、大号线 14#、19#、20#风机基础浇筑完成。

升压站：

- 1、完成预验收及消缺整改。

## 四、安全文明施工情况

| 事故（起） |                         |     | 编制安全策  | 施工    | 施工 |
|-------|-------------------------|-----|--------|-------|----|
| 人身重   | 机械设                     | 电网事 | 划文件(份) | 人数    | 单位 |
| 伤     | 备                       | 故   |        |       | 数量 |
| 无     | 吊车 1 台；挖机 10 台，装载机 3 台， | 无   |        | 134 人 | 1  |

|  |            |  |  |  |  |
|--|------------|--|--|--|--|
|  | 自卸车<br>10台 |  |  |  |  |
|--|------------|--|--|--|--|

## 五、施工重点工作情况

| 专业   | 本月重点工作情况         | 下月重点工作计划                                                     |
|------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| 进度管理 | 1、参加业主组织的进度协调会   | 1、督促道路施工进度<br>2、督促设计图纸出图进度<br>3、督促升压站进度<br>4、督促设备进场进度，风机吊装进度 |
| 安全管理 | 施工人员安全帽佩戴        | 1、设置安全标识、警示牌。<br>2、施工人员佩戴安全帽                                 |
| 质量管理 | 发现有质量问题并要求施工方更改。 | 1、集电线路线塔基础施工、放线质量。<br>2、升压站土建、电气施工质量。                        |
| 技术管理 |                  | 参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。                              |
| 造价管理 |                  | 对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单                                   |
| 物资供应 |                  | 督促施工单位进行                                                     |



20#风机基础垫层浇筑



17#风机基础钢筋验收



17#风机基础浇筑



18#风机基础钢筋绑扎

常州正衡电力工程监理有限公司

宁明县桐棉风电场项目监理部

2022 年 5 月