

浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程月情况报告

报告日期: 2021.01.30

编号: TXCD-001

项目名称	浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程	业主单位	缙云鸿译新能源科技有限公司
项目规模	1.79MWp	项目地址	浙江省缙云市壶镇镇天喜厨电股份有限公司
监 理 负 责 人	刘德文	监理人数	1 人
进场时间	2020 年 12 月 30 日	合同工期	2020.12.28-2021.02.27
参建单位	建设单位：缙云鸿译新能源科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 设计单位：浙江昌能规划设计有限公司 总承包单位：安徽辉能电力工程有限公司		
报告内容			
本项目为浙江天喜厨电股份有限公司 1.79MW 分布式光伏发电项目，项目位于浙江省缙云市壶镇镇天喜厨电股份有限公司，共计 8 个屋面，系统采用分块发电分散低压并网方式。光伏组件采用单晶 445Wp 组件 4044 块，容量 1799.58KWp,全部采用固定式光伏支架，光伏组件沿支架布置，接入组串式逆变器，输出 0.38KV 低压交流电，经交流汇流箱汇流后接入用户侧低压配电室并网，共计 5 个 380V 并网点。 本项目电量结算原则为：自发自用余电上网。			
业主单位情况			
1、业主公司：缙云鸿译新能源科技有限公司			
2、总投资：万元			
建设内容：1.79MWp 光伏发电系统			
现场管理人员配置、分工、能力水平；			
徐伍林担任项目经理，主管施工质量进度安全；			
3、对项目实施和监理工作的特殊要求。			
严格把控施工质量、安全、进度问题，相应罚款。			
设计单位情况			
施工图交付情况介绍；			
总平面布置图，组件排布图组串图，防雷布置图，导轨布置图，，支架详图以交付，			
现场是否有设计代表，设计变更处理情况：无设计代表。			
设计到现场一次，设计变更处理较及时；			
对项目现场设计问题、参与验收响应情况：有			

供应商材料、设备进场情况:光伏施工材料：无主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度：无材料、设备进场滞后（如有）原因：无措施。
施工情况： 总包与分包单位介绍，现场管理人员介绍； 总包单位：安徽辉能电力工程有限公司 项目经理：徐伍林 电气工程师： 安全员： 材料员： 本月进度、质量、安全情况描述，截止 01 月 30 日，工程完成情况如下： 1）、基础完成总量 100%； 2）、支架安装完成总量 100%； 3）、组件安装完成总量 100%； 4）、逆变器、开关柜完成总量 90%； 5）、交、直流电缆接线完成 30%，桥架完成 100%； 7）、二次设备安装完成 %； 8）、进度情况：滞后。 9）、质量情况：可控 10）、安全情况：涉及高处、起重吊装卸货作业及临时用电安全。 高处作业要求施工人员必须佩带安全绳，吊装作业时四周拉出警戒线，无关人员禁止入内，另外场地垃圾及时清理，下班后临时用电必须关闭，酒后禁止进入施工现场，临时用电向施工方进行书面交底，严禁私拉乱接，确保用电安全。
监理工作情况 当月监理工作开展情况综述 ☞监理例会、安全检查及会议正常进行； ☞通知单、联系单及时发出，监理风险可控；

工作中不足和需要加强、提高的地方管理工作上有待加强，整理资料需进步学习中，现场安全严格把关，对机械与设备使用严禁无证人员操作，需及时化解施工单位与业主之间的矛盾，采取有效的措施，对设计方面的相关问题监理要提高自己的技术水平，全面熟悉图纸。 业主对监理工作的态度、意见及要求；业主对监理工作很支持，希望对现场安全及质量严格把关。 监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助。无
其他 无
总结 截止 01 月 30 日本月主要进行屋面支架、组件、桥架安装，环网接地焊接，直流电缆、交流电缆展放、敷设，逆变器安装，下月主要进行并网柜就位安装、电缆终端制作、并网前的检测检查、消缺、全额并网及交付。

浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程监理项目部
2021.01.30.