

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2021 年 第五期

项目：上海鑫泽置业有限公司 0.8WMP 光伏发电项目		填报周期：2021 年 10 月 30 日—11 月 07 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、18#食堂屋顶混凝土配重块浇筑不合格清理完成 100%。基础墩定位放线及模具、防水卷材切割摆放完成。混凝土配重块浇筑完成 100%。光伏支架安装完成 100%。组件安装完成 100%。				
2、14#公寓楼屋顶瓦片拆除清理完成 100%。光伏支架安装完成 100%。组件安装完成 100%				
3、15#公寓楼屋顶瓦片拆除清理完成 100%。光伏支架安装完成 100%。组件安装完成 100%				
4、16#公寓楼屋顶瓦片拆除清理完成 100%。光伏支架安装完成 100%。组件安装完成 100%				
5、17#公寓楼屋顶瓦片拆除清理完成 100%。				
6、20#公寓楼屋顶瓦片拆除清理完成 100%。				
7、24#公寓楼屋顶瓦片拆除清理完成 100%。				
8、电子图已出，纸质版图纸未见。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程		无		
2、开关站/升压站		无		
3、综合楼/附属建筑		无		
4、场内桩基施工		18#食堂屋顶混凝土配重块浇筑完成 100%。		
5、支架及组件安装		光伏支架及组件安装完成 50%		
6、逆变器及箱变		未开始安装。		
7、送出工程（含对侧）		无		
8、现场调试		未开始		
9、出图情况		电子图已出，纸质版图纸未见。		
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（100%），已到货数量（100%）延误原因及催货措施
	组件	9 月 1 日	9 月 1 日	100%
	汇流箱	无		
	逆变器	11 月 01 日	11 月 6 日	100%
	并网柜	11 月 01 日	11 月 5 日	100%

	线 缆	10 月 15 日	10 月 23 日	100%
11、人员/机械情况		施工人员（含管理）7 人/天。		
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施 （简述）
1、首个基础施工	9 月 12 日		9 月 14 日	
2、首套组件安装	9 月 15 日		9 月 17 日	受台风影响，停工两天
3、线路倒送电	-	-	-	
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网	10 月 31 日	11 月 15 日		
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题解决进展	图纸有电子档，但详图还未见。			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、升压站及开关站工程	无			
4、组件区域工程				
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程	无			
7、其他				

填报人： 李香宾 审核人： 王立杰 时间： 2021 年 11 月 07 日

工程现场照片（含文字描述）：

24#楼立柱打孔 	20#楼定位放线 
18#楼安装组件连接线 	18#楼组件安装 