



正衡监理

编号: ZHJL-YB-001

监 理 月 报

工程名称: 洛阳正大项目 1.053MWp 分布式光伏发电项目

2021 年 4 月

项目监理部(章):

总监理工程师:

李俊平



日期: 2021 年 4 月 30 号

监 理 月 报

开始时间 2021 年 4 月 19 日 结束日期 2021 年 4 月 30 日

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	主要工作	1、到达项目现场，查看现场和图纸。 2、施工前期资料审查，下发开工令。 3、支架基础吊装施工安全旁站。	1、督促施工进度、安全、控制质量。 2、材料、设备到场检查，电气线路、设备接线检查。 3、吊装安全旁站。
	设备交付进度	支架已到场、组件未到场、电缆、电气设备未到场。	督促施工尽快联系厂家发货
	设计交付进度	图纸完成	施工与图纸不符地方尽快改正
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	资料正在审查	审查过程资料
	技术交底	完成	
	设计变更	目前现场先按图纸施工	若有变更及时解决
安全	安全培训情况	进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育，安全文明施工加强。
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	场地安装及用电安全都已落实	吊装、防火、带电设备安全警示
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	现阶段，要求质量严格按照业主要求监管。	强制性质量问题绝不放过
	主要原材料	主要材料进行质量检查	把控好材料进场质量问题

	质量		
	构（配）件质量	把控好进场材料质量关	严抓构配件质量问题
	设备质量	按照要求进行质量验收	查看进场设备合格证书
	质量验评情况	将不符合设计要求的地方，要求施工方进行整改，然后进行一次验收。	施工方整改后，进行二次验收。

二、 本月进度情况

- 1、进驻项目，审查施工前期报审资料，下发开工令。
- 2、整理监理前期报审资料。
- 3、屋面支架基础场外预制，吊装至屋面 80 块，安全旁站。
- 4、支架到场到场检查支架尺寸，镀锌层厚度、合格证。

三、 下月进度计划

- 1、支架基础预制完成，全部吊装至屋面。
- 2、支架安装基本完成。
- 3、预计 5 月 7 号前后组件到场，到场后吊装至屋面，安装组件完成 80%。
- 4、电气设备到场，电缆到场，相关电气接线施工。

四、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件（份）	施工 人数	施工单位 数量
人身重伤	机械设备	电网事故			
无	无	无	1 份	10 人	1
施工安全 文明交底	每日班前 会已交代	施工现场文明施工情况		良好	

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	基础预制吊装至屋面	预制基础、支架、组件、全部吊装至屋面
安全管理	施工人员安全帽佩戴，反光服穿着， 吊装安全管理，现场防火措施齐全。	安全吊装、屋面临时用电安全，动火作业等。
质量管理	发现有质量问题并要求施工方整改	发现有质量问题并要求施工方整改，整改完成后，进行查验。
技术管理	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。	检查现场施工质量
物资供应	督促施工单位进行	

附图

基础吊装至屋面安全旁站



厂内安全培训



基础防水垫裁剪



支架到场检查



场外预制基础

