



编号: JLYB-03

监 理 月 报

安徽鑫宇新能源有限公司 1.7MW 分布式光伏项目

2021 年 10 月

第 3 期

项目监理部（章）:

总监理工程师:

报告日期: 2021 年 10 月 20 日

常州正衡电力工程监理有限公司

监理月报

工程名称：安徽鑫宇新能源有限公司 1.7MW 分布式光伏项目

第 3 次月报开始时间： 2021 年 10 月 01 日 截止日期： 2021 年 10 月 20 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	安徽鑫宇新能源有限公司 1.7MW 分布式光伏项目		施工照片		

二、监理重点工作情况

专业	事 项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进 度	  	本月二号厂房所有工序全部完成，符合并网条件，已并网。 一号厂房所有工序全部完成，符合并网条件，已并网。	

	设备交付进度	本月光伏导轨、桥架、组件、逆变器、电缆、配电柜到货。	
	设计交付进度	施工电子版图纸交付；包括一号、二号厂房支架分布图、组件安装、电气安装等电子版图纸	

		交付。	
	质量体系运作情况	施工人员安全意识良好，总体运行良好。	
	施工图会审	根据现场实际调控	
	设计交底	无	
	方案审查	承包单位前期资料及施工资料已报审	
	技术交底		
	设计变更	暂无	
安全	安全培训情况	施工人员已进行安全培训并考试	
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行交底	
	安全措施落实情况	安全文明施工正常，施工人员安全意识较强。	
	安全文明施工情况	现场文明、安全施工措施实施到位。	
质量	主要工序质量	对1号、2号厂房所有工序并网前进行严格检查。	
	主要原材料质量	进场材料符合设计要求	
	构（配）件质量	进场材料质量合格	
	设备质量	逆变器、配电柜进场检查，符合设计要求	
	质量验评情况	各工序施工符合要求。	
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	本月无资金批复	/
	预算外签证	无	/
合	合同签订情况	施工合同已签订	/

同	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作
---	--------	-------	----------

三、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	实际本月完成	本月实际完成（完成量/总量）	累计完成（完成量/总量）
1	基础浇筑					
2	支架/导轨安装	2021.08.10	2021.08.28	2021.08.26	100%	100%
3	组件安装	2021.08.29	2021.09.15	2021.09.30	100%	100%
4	桥架安装	2021.08.10	2021.09.10	2021.08.22	100%	100%
5	组串电缆	2021.08.23	2021.09.15	2021.08.25	100%	100%
6	接地安装	2021.08.13	2021.09.10	2021.08.23	100%	100%
7	电缆敷设	2021.09.15	2021.09.20	2021.10.05	100%	100%
8	逆变器安装	2021.09.10	2021.10.04	2021.10.03	100%	100%
9	配电柜安装	2021.09.10	2021.10.04	2021.10.05	100%	100%

四、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	预计完成（完成量/总量）
1	支架/导轨安装	2021.09.01	2021.09.08	100%
2	组件安装	2021.09.01	2021.09.15	100%
3	桥架安装	2021.09.03	2021.09.11	100%
4	接地安装	2021.09.05	2021.09.10	100%
5	组串电缆	2021.09.10	2021.09.15	100%
6	逆变器安装	2021.09.10	2021.10.04	100%
7	配电柜安装	2021.09.10	2021.10.04	100%

五、安全文明施工情况

本月安全生产情况总体良好，承包单位及施工人员安全意识较强，管理人员、施工人员安全帽佩戴正常，监理人员于2021年10月15日撤场，于2021年10月20日并网成功，后续事宜持续跟进。

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工 人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外包 队伍数量	系统外队 伍人数
无	无	无		8 人	无	/	/	/

安徽鑫宇新能源有限公司 1.7MW 分布式光伏项目监理部

2021 年 10 月 20 日