



编号：JLYB-02

# 监 理 月 报

安徽鑫宇新能源有限公司 1.7MW 分布式光伏项目

2021 年 09 月

第 2 期

项目监理部（章）：

总监理工程师：

报告日期：2021 年 09 月 30 日

常州正衡电力工程监理有限公司

# 监理月报

工程名称：安徽鑫宇新能源有限公司 1.7MW 分布式光伏项目

第 2 次月报开始时间： 2021 年 09 月 01 日 截止日期： 2021 年 09 月 30 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

## 一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	安徽鑫宇新能源有限公司 1.7MW 分布式光伏项目		施工照片		

## 二、监理重点工作情况

专 业	事 项	本月重点工作情况	下月重点工作 计划
进 度	  	<p>本月二号厂房导轨安装，汇线敷设，桥架安装，扁铁安装，运维通道安装、组件安装全部完成。</p> <p>一号厂房导轨安装完成，汇线敷设完成 95%，运维通道安装 95%，桥架安装 90%，扁铁安装完成 90%，组件安装完成 95%。</p> <p>本月逆变器、电缆、配电柜到货。</p>	<p>计划下月二号厂房组件安装全部完成；一号厂房导轨、桥架、运维通道、接地施工、组件安装完成；所有光伏厂区施工验收完毕，具备并网条件。</p>









		
<p>设备交付进度</p>	<p>本月光伏导轨、桥架、组件、逆变器、电缆、配电柜到货。</p>	
<p>设计交付进度</p>	<p>施工电子版图纸交付；包括一号、二号厂房支架分布图、组件安装、电气安装等电子版图纸交付。</p>	
<p>质量体系运作情况</p>	<p>施工人员安全意识良好，总体运行良好。</p>	<p>落实质量保证体系，并对运行情况进行检查</p>
<p>施工图会审</p>	<p>根据现场实际调控</p>	

	设计交底	无	
	方案审查	承包单位前期资料及施工资料已报审	
	技术交底	组件安装施工单位进行安装交底，我监理部参与并告知各安全事项	
	设计变更	暂无	
安全	安全培训情况	新进场施工人员已进行安全培训并考试	督促施工单位对进场员工进行安全教育。
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行交底	继续督促施工单位进行各危险作业点交底。
	安全措施落实情况	安全文明施工正常，施工人员安全意识较强；现场无专职安全员。	加强现场安全管理力度，安全员尽快到场。
	安全文明施工情况	现场文明、安全施工措施实施到位。	加强现场安全文明施工管理力度。
质量	主要工序质量	对 1 号厂房导轨、桥架安装、汇线敷设、扁铁安装、组件安装等主要工序进行严格检查。	严格把控施工质量。
	主要原材料质量	进场材料符合设计要求	对主要设备进行开箱检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量	逆变器进场检查，符合设计要求	进行报验、对逆变器开箱检查

	质量验评情况	各工序施工符合要求。	加强过程检查 力度,加大工序 报验抽查力度 督促资料到位
投 资	资金情况	/	/
	款项支付情况	本月无资金批复	/
	预算外签证	无	/
合 同	合同签订情况	施工合同已签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行 工作

### 三、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	实际本月完成	本月实际完成(完成量/总量)	累计完成(完成量/总量)
1	基础浇筑					
2	支架/导轨安装	2021.08.10	2021.08.28	2021.08.26	100%	100%
3	组件安装	2021.08.29	2021.09.15	2021.09.30	100%	100%
4	桥架安装	2021.08.10	2021.09.10	2021.08.22	100%	100%
5	组串电缆	2021.08.23	2021.09.15	2021.08.25	95%	95%
6	接地安装	2021.08.13	2021.09.10	2021.08.23	90%	90%
7	电缆敷设	2021.09.15	2021.09.20		10%	10%
8	逆变器安装	2021.09.10	2021.10.04		0%	0%
9	配电柜安装	2021.09.10	2021.10.04		0%	0%

### 四、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	预计完成(完成量/总量)
1	支架/导轨安装	2021.09.01	2021.09.08	100%
2	组件安装	2021.09.01	2021.09.15	100%
3	桥架安装	2021.09.03	2021.09.11	100%
4	接地安装	2021.09.05	2021.09.10	100%
5	组串电缆	2021.09.10	2021.09.15	100%
6	逆变器安装	2021.09.10	2021.10.04	100%
7	配电柜安装	2021.09.10	2021.10.04	100%

## 五、安全文明施工情况

本月安全生产情况总体良好，承包单位及施工人员安全意识较强，管理人员、施工人员安全帽佩戴正常。

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工 人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外包 队伍数量	系统外队 伍人数
无	无	无		13人	无	/	/	/

安徽鑫宇新能源有限公司 1.7MW 分布式光伏项目监理部

2021 年 09 月 30 日